

Graficul Calendaristic de execuție a lucrărilor de construcție

**Termoizolarea fatadei Institutiei Publice Liceului Teoretic "Liviu Deleanu"
din str. L.Deleanu, 5/4,mun.Chisinau**

Activități	Durata de execuție (zile)	Timp Calendaristic (luni)					
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	5 lună	6 lună
Lucrari de terasamente	10 zile	8 zile	2 zile				
Lucrări de demontare	5 zile	5 zile					
Hidroizolare soclu	8 zile	8 zile					
Termoizolare soclu	10 zile		10 zile				
Pereu	10 zile		10 zile				
Placacaje	20 zile			20 zile			
Lucrări de demontare	3 zile			3 zile			
Lucrări pregătitoare	5 zile				5 zile		
Montarea fațadelor ventilate	50 zile				20 zile	25 zile	5 zile
Lucrări de tâmplărie	10 zile						10 zile

Total zile calendaristice lucrătoare – 131 zile

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru