

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 28 din 24.06. 2022

privind lucrarea "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni"
executată la obiectul "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni"

în cadrul contractului nr. Nr.7/AC/001/1 din 02.10.2020
încheiat între ADR Centru, Primăria mun. Ungheni și Asociera : Darnic-Gaz SA, SC Instal Service Technology SRL și Energotel Grup SRL

Pentru lucrările de "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 60, eliberată de Primăria mun. Ungheni la 19.10.2020, cu valabilitate până la finele contractului.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.06.2022, conform ordinului Nr.14 din 16.06.2022, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

1. Ion GĂLUȘCĂ – Viceprimar al municipiului Ungheni;

Secretarul Comisiei:

2. Mihail ZUMBREANU – Responsabil tehnic;

Membrii

3. Petru SCUTARU – Director Î.M. Apă-Canal Ungheni;

4. Nicolae VIERU – Inginerul Șef, Î.M. Apă-Canal Ungheni;

5. Pavel TROFIN – Director ADR Centru;

6. Oleg SECRIERU – șef Secție MIP, ADR Centru;

7. Eugen SECRIERU – specialist MIP, ADR Centru;

8. Eugen PELIVAN – Consultant GIZ;

9. Cristofor CODREANU – Manager Local de Proiect.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Adrian STRANZENBACH – Reprezentantul Departamentului de Construcție GIZ;

Vasili VÎRLAN – Autor de proiect, SRL Apcan Proiect;

Filaret Mereacre – Director SA Darnic-Gaz;

Sergiu SCOBICI – Diriginte de șantier;

Reprezentanții serviciilor descentralizate.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Înaintarea obiectului pentru recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației tehnice și de proiect, precum și construcția instalației de facto.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu remedierea obiecțiilor din anexele la prezentul proces-verbal.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația Obiectiv Social, compus din următoarele construcții Apeduct din PEID 100 RC PE100 PN10 SDR17 – 28 253 m/l, Cămine – 170 buc, hidranți antiincendiari – 78 buc, sector particular – 867 apometre; Canalizare inclusiv : Stații de pompare – 3 unități, Rețea de canalizare sub presiune – 770 m/l; Rețea de canalizare – 12 370 m/l, cămine beton armat – 231 buc., cămine PVC sector particular – 498 buc., suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 24.06.2022 în mun. Ungheni în 9 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Ion GĂLUȘCĂ _____

Secretarul Comisiei:

Mihail ZUMBREANU _____

Membrii :

Petru SCUTARU _____

Nicolae VIERU _____

Pavel TROFIN _____

Oleg SECRIERU _____

Eugen SECRIERU _____

Eugen PELIVAN _____

Cristofor CODREANU _____

(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" _____ 2022

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:


" _____ 2022

L.Ș. _____

(semnătura)


Anexa nr.1
La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 28 din 24.06. 2022

Lista pieselor
din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete



Președintele Comisiei : Ion GĂLUȘCĂ

Secretarul Comisiei: Mihail ZUMBREANU




Anexa nr.2
La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 28 din 24. 06. 2022

Lista lucrărilor
cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate



Președintele Comisiei : Ion GĂLUȘCĂ

Secretarul Comisiei: Mihail ZUMBREANU



Lista lucrarilor
Cuprinse in Documentatia tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului

1. De montat coverul la hidranți, de betonat și de amenajat terenul împrejurul hidranților incendiari. - (str. 31 August,5,7,9)
2. Amenajarea terenului împrejurul căminelor de vizitare (2 buc) în spatele blocului locativ din str. C.Porumbescu,5
3. De amenajat terenul prelucrat împrejurul căminului de vizitare pe teritoriul școlii Spiridon Vangheli din str.Decebal și de compactat terenul.
4. De instalat scări din metal în căminele de vizitare amplasate pe str.G.Cristzuc.
5. Pe strada A. Marinescu 8,10 de astupat și amenajat transeul
6. De astupat și amenajat bransamentul de pe str. Dosoftei 7
7. Astuparea și amenajarea transeului la intersecția str. Dosoftei cu str. I. Neculce și intersecția I. Neculce cu str. Burebista
8. De astupat și amenajat bransamentul de pe str. Cazacu, Doina Aldea-Teodorovici și A. Crihan
9. De reparat căminul de vizitare de pe str. Doina Aldea-Teodorovici
10. De instalat indicatoarele de amplasare a hidranților incendiari.
11. De instalat la locul inițial scările de acces în căminele de vizitare demontate de către angajații antreprenorului din motiv că incurcau la lucrările de montare a vanelor din str. G Cristiu (Raipotrebsoiuz- 1 buc) Centrul comercial "Slavena" în partea din spate a centrului comercial - 1 buc. De amenajat terenul împrejurul căminului de vizitare
12. De instalat piese de deschidere – închidere a vanelor (rotilor) D300, 400 în căminele de vizitare din str. Romana intersecție cu str. Alexandru cel Bun sa.
13. De prezentat la IM Apa-Canal hidranții portative D100mm – 1 buc, D80 – 1 buc.
14. Pe strada 31 August 9 – de ridicat capacul căminului de vizitare la nivelul strazii.
15. Pe str-la 31 August 35 – de ridicat capacul căminului de vizitare la nivelul strazii
16. Pe str. P. Rares 49 intersecție cu str-la 31 August – de coborît capacul căminului de vizitare
17. Pe str. Ion Neculce intersecție cu str. Dosoftei de coborît capacul căminului de vizitare
18. Pe str. Burebista 20 de coborît capacul căminului de vizitare
19. B.Neregularități pe rețelele de canalizare.
20. La stația de pompare a apei uzate N2 din str.Cetireni, în căminul de vizitare cu vană se acumulează apele meteorice (ploaie, zăpadă) din motivul lipsei izolării hidraulice a peretelui căminului prin exterior.
21. La stația de pompare a apei uzate N3 din str.I. Neculce, în căminul de vizitare cu debitmetru pentru măsurarea debitului apei uzate se acumulează apele meteorice (ploaie,zăpadă) din motivul lipsei izolării hidraulice a peretelui căminului prin exterior.
22. La stația de pompare a apei uzate N3 din str.L.Neculce, în căminul de vizitare cu debitmetru pentru măsurarea debitului apei uzate - debitmetrul nu este conectat la energia electrică.
23. La stația de pompare a apei uzate N3 din str.I.Neculce, în căminul de vizitare cu vană se acumulează apele meteorice (ploaie, zăpadă) din motivul lipsei izolării hidraulice a peretelui căminului prin exterior.

Presedintele comisiei: Ion GALUȘCĂ

Secretarul Comisiei: Mihai ZUMBREANU

A luat cunoștință: Antreprenorul general: SA Darnic-gaz

