

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a trotuarului la drumul L520 de acces spre s. Lăpușna
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		Iunie	Iulie	August	Septembrie
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare		Săptămîna 2		
2.	Săpături mecanice, evacuare, transport materiale demolate		Săptămîna 2		
3.	Nivelare, completare manuală, compactare strat suport		Săptămîna 3		
4.	Așternere strat sub borduri + montare borduri mari		Săptămîna 3 Săptămîna 4		
5.	Așternere strat sub borduri + montare borduri mici		Săptămîna 4	Săptămîna 1	
6.	Strat drenant + strat de fundație din piatră spartă			Săptămîna 1	
7.	Montare pavaj (prima parte) – cca 420 m ²) + început rostuire			Săptămîna 2	
8.	Montare pavaj (restul de 408 m ²) + finalizare rostuire			Săptămîna 3	
9.	Curățenie generală, demontare organizare de șantier Închidere și predare lucrări către beneficiar			Săptămîna 3	

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini și conform termenului stabilit în Anunțul de participare (pct.12)

Data: 01.07.2025

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”