

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de pavare în curțile de bloc
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
		<u>Str. Ginta Latină</u>				
2.	Lucrări pregătitoare, demolări și evacuarea deșeurilor	01.07 – 08.07.2026				
3.	Terasamente, săpături, transport și compactări	09.07 – 18.07.2026				
	Fundații și straturi suport	19.07 – 31.07.2026				
4.	Montare borduri		01.08 – 20.08.2026			
5.	Executare pavaje		21.08. -	- 18.09.2026		
6.	Cămine, marcaje și indicatoare. Finalizare obiect			19.09 – 23.09.2026		
		<u>Str. Ciocana</u>				
	Lucrări pregătitoare, demolări și evacuarea deșeurilor			24.09 – 29.09.2026		
	Terasamente, săpături, transport și compactări			30.09 -	- 06.10.2026	
	Fundații și straturi suport				07.10 – 13.10.2026	
	Montare borduri				14.10 – 25.10.2026	
	Executare pavaje				26.10 -	- 12.11.2026
	Cămine, marcaje și indicatoare. Finalizare obiect					13.11 – 15.11.2026
		<u>Str. M. Sadoveanu</u>				
	Demolări, evacuări și terasamente					16.11 – 18.11.2026
	Fundații și straturi suport					19.11 – 20.11.2026
	Montare borduri					21.11 – 24.11.2026
	Executare pavaje					25.11 – 29.11.2026

	Cămine, marcaje și indicatoare. Finalizare obiect					30.11.2026
--	--	--	--	--	--	------------

***Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini în conformitate cu termenul limită din anunțul de participare!**

Data: 10.06.2026

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”