

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin forarea sondei arteziene și alimentarea cu apă a localității Drepcăuți (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		09	10		...	n
1.	Organizare de șantier	1				
2.	Montarea instalației de foraj URB-3A3 si aranjarea in teritoriul beneficiarului	2 zile				
3.	Foraj hidraulic D-150mm H-110m	10 zile				
4	Carotaj electric	1 zi				
5	Foraj Hidraulic D-346mm, H-35m	2 zile				
6	Tubarea coloanelor cu teava de protectie la forajele executate hidraulic D-273x8 H-40m si cimentarea coloanei	1 zi				
7	Foraj hidraulic D-243mm H-70m	5 zile	5 zile			
8	Tubarea coloanelor cu teava definitiva D-168x7 inclusiv cele filtrante H-110m si cimentarea coloanei		1 zi			
9	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor si decolmatarea filtrelor H-110m		2 zile			

10	Testatarea sondei cu pompa personala de lucru cu generator de curent si stabilirea debitului		3 zile			
11	Montarea sistemului final de pompare inclusiv tevi de refulare D-60 H-48,67m		1 zi			
12	Amenajarea caminului de vizita si montarea armaturilor hidraulice		4 zile			
13	Amenajari in teritoriu si demontarea utilajului		2 zile			

Semnat: _____

Nume: Munteanu LILIAN

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: S.C. "Gama-Vilo Service" S.R.L.