

Lucrări „Replanificarea încăperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizarea fațadelor, situat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9”

ID	Denumirea lucrării	Durata	Start	Calendar																																	
				2025							2026							2027							2028												
				Half 1, 2025							Half 2, 2025							Half 1, 2026							Half 2, 2026							Half 1, 2027			Half 2, 2027		
D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J
1	2-1-1 Soluții arhitectural constructive SA (Etapa I)	240 days	06.03.25	[Gantt bar from March 2025 to April 2026]																																	
2	2-1-2 Soluții arhitectural constructive SA (Etapa II)	240 days	06.04.26	[Gantt bar from April 2026 to May 2027]																																	
3	2-2-3 Soluții arhitectural constructive SA (Etapa III)	150 days	24.05.27	[Gantt bar from May 2027 to August 2028]																																	
4	Montarea ascensoare Etapa I	60 days	08.09.25	[Gantt bar from September 2025 to November 2025]																																	
5	Montarea ascensoare Etapa II	60 days	23.11.26	[Gantt bar from November 2026 to January 2027]																																	
6	1-1-1 Lucrări de demontaj (Etapa I)	90 days	02.01.25	[Gantt bar from January 2025 to March 2025]																																	
7	1-1-2 Lucrări de demontaj (Etapa II)	90 days	05.02.26	[Gantt bar from February 2026 to April 2026]																																	
8	1-1-3 Lucrări de demontaj (Etapa III)	75 days	08.03.27	[Gantt bar from March 2027 to May 2027]																																	
9	2-6-1 Rețele interioare de încălzire, ventilare și climatizare IVC spec 5-18	125 days	16.06.25	[Gantt bar from June 2025 to August 2026]																																	
10	2-6-2 Rețele interioare de încălzire, ventilare și climatizare IVC spec 18-36	115 days	07.09.26	[Gantt bar from September 2026 to December 2027]																																	
11	2-8-2 Măsură de asigurare a siguranței la incendiu MASI	40 days	01.09.25	[Gantt bar from September 2025 to October 2026]																																	
12	2-4-1 Rețele electrice interioare REI Etapa I	120 days	16.06.25	[Gantt bar from June 2025 to August 2026]																																	
13	2-4-2 Rețele electrice interioare REI Etapa II spec 18-30	110 days	21.09.26	[Gantt bar from September 2026 to December 2027]																																	
14	2-2-1 Rețele interioare de apă și canalizare RAC Etapa I	113 days	09.06.25	[Gantt bar from June 2025 to August 2026]																																	
15	2-2-2 Rețele interioare de apă și canalizare RAC Etapa II	112 days	02.11.26	[Gantt bar from November 2026 to January 2027]																																	
16	2-3-1 Rețele interioare antiincendiare, telecomunicații și semnalizare TS, SI	90 days	03.11.25	[Gantt bar from November 2025 to February 2027]																																	
17	2-5-1 Rețele interioare de curent slab: transmiterea datelor	111 days	19.10.26	[Gantt bar from October 2026 to January 2027]																																	
18	Montare panouri fotovoltaice	90 days	28.07.25	[Gantt bar from July 2025 to October 2025]																																	