

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație capitala, blocul alimentar (acoperisul), Spitalul Raional Hîncești”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	
		Zile	
		TOTAL: 50 zile	
1.	ACOPERIS 1. Demontarea ardeziei si asterelei 2. Reparatia structurii de rezistenta, consolidarea 3. Evacuarea gunoiului 4. Montarea peliculei si asterelei 5.Montarea sistemului de scurgere 6.Montarea invelitorii	7 2 5 15 2 19	

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP