

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție capitală a străzii Dacia (str. Ștefan cel Mare - str. Chișinăului cu L=1,33 km) din com. Băcioi, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2024											
		luna											
		1			2			3			4		
	Organizare de șantier												
1	Restabilirea traseului și trasarea axelor	■			■			■					
2	Demolarea bordurei	■											
3	Demolarea utilitatilor existente	■											
4	Demolarea imbracamintei rutiere	■	■	■									
5	Construcția zidului de sprijin		■	■									
6	Lucrari de terasament		■	■	■	■	■	■	■	■			
7	Consolidarea acostamentelor și zonelor verzi										■	■	
8	Amenajarea sistemului rutier din beton asfaltic			■	■	■	■	■					
9	Amenajarea sistemului rutier din beton					■	■	■	■	■	■	■	■
10	Amenajarea bordurii BR 100.30.15			■	■			■	■	■			
11	Construcția podetului cadru 2.0x1.2 și santului dreptunghiular (PC 3+30)		■	■	■								
12	Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 6+36;								■	■			
13	Rigola trapezoidală din beton monolit (b=0.6, h=0.6) Tip2										■	■	
14	Rigole de acostament și cascări pe taluz										■	■	
15	Amenajarea drumurilor laterale							■	■		■	■	■
16	Amenajarea intrărilor în curți								■	■	■		
17	Lucrari pentru siguranța circulației rutiere											■	■

Semnat: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL