

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a Liceul Teoretic “Gh. Ghimpu”, s. Colonița,
compartimentul Reparații, amenajări și terenuri sportive
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		Săptămîna
		Lucrările vor demara începînd cu 01.05.2026 Durata totală: 26 săptămîni
1.	Organizare șantier	S1
	Demolări generale	S1–S2
	TERASAMENTE GENERALE:	
	Săpături generale	S2–S4
	Evacuare pămînt	S3–S4
	Nivelare	S4
	CANALIZARE:	
	Săpături + sprijiniri	S5
	Conducte PVC	S5–S6
	Cămine	S6–S7
	Umpluturi + compactare	S7
	STRAT SUPORT GENERAL:	
	Balast + compactare (toate zonele)	S7–S8
	Montare borduri (toate zonele) <i>(Se execută pe zone, în paralel cu alte lucrări)</i>	S8–S13
	BETOANE + STRUCTURI:	
	Plăci beton teren sport	S9–S10
	Fundații tribună	S9–S10
	Scări beton	S10
	TIMP TEHNOLOGIC:	
	Maturare beton	S10-11

	SUPRASTRUCTURI:	
	Tribună metalică + scaune	S11-12
	Copertină	S11-12
	Gard (reparații + vopsire)	S11-12
	Pavaje trotuare	S10-18
	TERENURI SPORTIVE:	
	Strat suport final	S12
	Acoperire EPDM	S13-14
	Marcaje	S14
	ECHIPAMENTE SPORT:	
	Panouri + stâlpi	S14
	Workout	S14-15
	AMENAJĂRI EXTERIOARE:	
	Strat vegetal	S16
	Gazonare	S16-17
	Bănci + urne	S17
	FINISAJE:	
	Placări scări	S17
	Remedieri finale	S18-19
	REZERVĂ REALĂ	S20-26

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini în termenul limită din anunțul de participare!

Data: 06.04.2026

Nume: Umaneț Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”