



MD- 2003, Strada Alexandru cel Bun nr.5, orașul Durlești, municipiul Chișinău, Republica Moldova,
tel: +373 22 58-44-78, fax: +373 22 58-44-78

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 161228001 din 28.12.2016

Privind lucrările de amenajarea a râului Durlești pe sectoarele str. N.Gribov – str.la Vovințeni 4 și str. 27 August – Buiucanii Vechi, executate la obiectul „Amenajarea râului Durlești pe segmentul str. Gribov – str.la Vovințeni 4”, în cadrul contractelor nr. 012 din 05. 03. 2015 și nr. 014 din 14.04.2015 încheiate între primăria orașului Durlești și compania „Verilarproiect” SA.
Lucrările au fost realizate în cadrul proiectului "Orașe – eco – o viziune comună în zona transfrontalieră", MIS-ETC 1605, finanțat de Uniunea Europeană prin POC Romania -Ucraina - R. Moldova 2007-2013.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 30/15, eliberată de Primăria orașului Durlești la data de 25.03.2015, cu valabilitate pînă la 28.04.2017
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.12.2016 – 27.12.2016, fiind formată din:

Ion Arseni, viceprimar al orașului Durlești – președinte al comisiei;
Angela Durleștean, arhitect al or. Durlești – membru al comisiei;
Alexandru Colomieț, inginer cadastral al or. Durlești – membru al comisiei;
Doina Constantinov-Ogîlcă, jurist al or. Durlești – membru al comisiei;
Vlentina Olan, specialist amenajare al or. Durlești – membru al comisiei;

3. Au mai participat la recepție:
Alexandru Onici, repsonsabil tehnic;
Ghenadie Ciobanu, manager tehnic;
Alexandru Chicu, manager de proiect
Eleonora Șaran, primar al or. Durlești;
Valeriu Gheorghiu, director tehnic „Verilarproiect” SA;
Grigore Obadă, diriginte de șantier „Verilarproiect” SA;
Angela Cașcaval, reprezentant proiectant.

4. Constatările comisiei de recepție:

În cadrul comisiei cu privire la recepția la terminarea lucrărilor aferente obiectului „Lucrări de amenajare a râului Durlești pe sectoarele str. N.Gribov – Vovințeni 4 și str. 27 August – Buiucanii Vechi, s-au constatat următoarele:

1. Antreprenorul „Verilarproiect” SA a executat lucrările conform condițiilor contractuale și a respectat proiectul de execuție;
2. Lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 1 au fost executate conform cerințelor;
3. Prevederile din autorizația de construcție, avize și condițiile de execuție au fost respectate.
4. Înregistrările și documentele conținute în cartea tehnică confirmă că lucrările au fost realizate cu respectarea normativelor în vigoare.
5. Examinarea vizuală a construcției a arătat faptul că executarea lucrărilor a fost corectă, în conformitate cu condițiile contractuale și cu proiectul de execuție.

6. Proiectantul a avizat pozitiv și a confirmat executarea conformă cu proiectul de execuție a lucrărilor de amenajare.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
1. Admiterea recepției lucrărilor de amenajarea a râului Durlești pe sectoarele str. N.Gribov – Vovințeni 4 și str. 27 August – Buiucanii Vechi, având în vedere obiecțiile din Anexa nr. 1 – Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.
 2. Stabilirea perioadei de întreținere de 183 de zile.
 3. Drepturile și obligațiile beneficiarului și ale antreprenorului, în perioada de întreținere, sunt cele prevăzute în contractul în baza căruia au fost realizate lucrările de amenajare.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
1. Realizarea lucrărilor conform normelor în vigoare, a proiectului de execuție și a condițiilor contractuale;
 3. Proiectantul a oferit avizul pozitiv în legătură cu realizarea lucrărilor în conformitate cu cerințele din proiectul de execuție;
 4. Inspectarea construcției și analiza cărții tehnice confirmă executarea conform cerințelor legale și contractuale a lucrărilor de amenajare.
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea recepției lucrărilor de amenajare a râului Durlești pe sectoarele str. N.Gribov – Vovințeni 4 și str. 27 August – Buiucanii Vechi și înlăturarea în perioada de întreținere a obiecțiilor menționate.
8. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul **cadastral 0121113.444**, adresa poștală str. Gribov – str-la Vovințeni 4, cu numărul **cadastral 0121120**, adresa poștală str-la Vovințeni, 4 – str Gribov, str. 27 August-Buiucanii Vechi, și numărul **cadastral 0121116.369**, destinația - amenajarea terenului, compus din următoarele construcții _____ - _____, suprafața la sol 1,5579 ha, suprafața totală – **1,5579 ha**, numărul de etaje - .
9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi 28.12.2016 la Primăria or. Durlești în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ion Arseni, viceprimar al or. Durlești _____

Membri ai comisiei:

Angela Durleștean, arhitect al primăriei or. Durlești _____

Alexandru Colomieț, inginer cadastral al or. Durlești _____

Doina Constantinov-Ogîlcă, jurist al or. Durlești _____

Vlentina Olan, specialist amenajare al or. Durlești _____

Observatori:

Eleonora Șaran, primar al or. Durlești _____

Valeriu Gheorghiu, director tehnic „Verilarproiect” SA _____

Grigore Obadă, diriginte de șantier, „Verilarproiect” SA _____





MD- 2003, Strada Alexandru cel Bun nr.5, orașul Durlești, municipiul Chișinău, Republica Moldova,
tel: +373 22 58-44-78, fax: +373 22 58-44-78

Alexandru Chicu, manager proiect _____

Alexandru Onici, responsabil tehnic _____

Ghenadie Ciobanu, manager tehnic _____

Angela Cașcaval, reprezentant proiectant _____

10. Lucrarea Amenajarea râului Durlești pe sectoarele str. N.Gribov – Vovințeni 4 și str. 27 August – Buiucanii Vechi este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

28.12.2016

28.12.2016

L.S.

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)

*Spre recepție la semnarea
actelor 03.02.2017.*



Potru Vasilica

La procesul – verbal de terminare a lucrărilor
A obiectivului „Amenajarea râului Durlești pe segmentul
Str. Gribov – str. la Vovințeni, 4, 27 August - Buiucanii
Vechi

MIS – ETC 1605
Nr. 161228001 din 28.12.2016

Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

de amenajarea a râului Durlești pe sectoarele de râu între str. Vovințeni- str. Gribov și între str. 27 August – Buiucanii Vechiși a lucrărilor de instalare a unui punct informațional în zona râului Durlești pe sectorul Gribov – Vovințeni nr.4:

A. CONTRACTUL nr 12 din 05 03 2015 (Amenajarea râului pe sectorul str. 27 August – Buiucanii Vechiși)

Nr d/o	Denumirea observațiilor	Termn de executie	Responsabil	Data lichidării observațiilor
1	Curățirea sectorului (fost cale de acces) str. Timisoara, 30 de pietre și gunoi,	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect”	13.03.17
2	Sadirea pomilor dea lungul mallului în loc la cei ce nu sau prins, (uscați) = 12 buc.	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	23.03.17
3	Instalarea bancilor pe sector dea lungul malurilor din doua parti în numar de 5 buc	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	19.03.17
4	Instalarea urnelor pentru deseuri pe sector în preajma bancilor înr de 5 buc	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	15.03.17
5	De curățat de pietre, pietriș și nisip sectorul nr 1 din str. 27 august, 1	01 Martie an 2017	S.A “Verilarproiect	23.03.17
6	De amenajat gardul din scândură si de vopsit din str. 27 august, 1.	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	24.03.17
7	De amenajat sectorul de gard din scândură si de vopsit din str. Timișoara, 30 (fost cale de acces).	01 martie 2017	S.A “Verilarproiect	27.03.17
8	De amenajat un drenaj de evacuare a apelor subterane în sectorul str. Timișoara, 28	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	29.03.17
9	De amenajat un drenaj de evacuare a apelor pluviale în sectorul str. 27 august, 1.	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	29.03.17
10	Nivelarea suprafeței, nemarginit în preajma briului de susținere (b=2,0 m) pe mal la sectoarele str. Timișoara nr. 6 , și 10; sectrul T. Vladimirescu, 25.	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	26.03.17
11	Nivelarea cu umplerea cu grunt în preajma briului de susținere (b=2,0 m) pe mal la sectoarele str. Timișoara 18, 20 și 22.	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	29.03.17
12	Taierea tijelor mai lungi de 5 cm, revopsirea anticoroziva a sectoarelor U-profil, supus procedurilor de unire prin sudură.	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	17.03.17
13	Înlăturarea din albia râului a pietrelor, bucăți de beton, a altor obiecte de mărime considerabilă.	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	23.03.17
14	Scurtarea unor guri de ieșire a drenajelor la o mărime de nu mai lunji de 5cm de la margine.	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	15.03.17
15	Resămănarea ierbii pe sectoarele nemărginit în apropierea briului de beton în sectoarele gazonului, unde nu a răsărit.	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	29.03.17
16	Amenajarea sectorului 27 august, 1 cu nivelarea și împrăștierea unui strat de grunt fertil în sectoarele deteriorate, în timpul mișcării echipamentelor.	10-15 martie 2017	S.A “Verilarproiect	29.03.17

17	Sădirea a 5 pomi fructiferi pe sectorul 27 August,1.	10-15 martie 2017	S.A "Verilarproiect	29.03.17

B. CONTRACTUL nr 14 din 14.04.2015

Nr.	Denumirea observațiilor	Termn de executie	Responsabil	Data lichidării observațiilor
1	Înlocuirea arbuștilor, copacilor și a gazonului plantat, care sau uscat în perioada de întreținere.	1-15 martie 2017	S.A "Verilarproiect"	29.03.17
2	Revopsirea băncilor zgârâiate	1-15 martie 2017	S.A "Verilarproiect"	29.03.17
3	Refacerea izolației la îmbinarea birnelor de lemn.	1-25 martie 2017	S.A "Verilarproiect"	29.03.17

Comisia de recepție:

Președinte:

Ion Arseni, viceprimar al or. Durlești

Membri ai comisiei:

Angela Durleștean, arhitect al primăriei or. Durlești

Alexandru Colomieț, inginer cadastral al or. Durlești

Doina Constantinov-Ogîlcă, jurist al or. Durlești

Vlentina Olan, specialist amenajare al or. Durlești

Observatori:

Valeriu Gheorghiu, director tehnic „Verilarproiect” SA

Grigore Obadă, diriginte de șantier „Verilarproiect” SA

Alexandru Chicu, manager proiect

Alexandru Onici, responsabil tehnic

Ghenadie Ciobanu, manager tehnic

Angela Cașcaval, reprezentant proiectant