

Anexa nr. 10
la Documentația standard
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Bălți din str. Sadoveanu, nr. 1A, Mun. Bălți
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Zile					
		1- 15	16- 30	31- 45	46- 60	61- 75	76- 85
1.	Organizare de șantier Lucrări de demontare. Tencuieli interioare.	+	+				
2.	Categoria de lucrări: Rețele interioare de electricitate etapa I. Rețele interioare de ventilare și încălzire etapa I.	+	+				
3.	Categoria de lucrări: Lucrări de betonare fundații și carcas. Zidării la pereți. Construcția copertinei. Tencuirea pereților cu amestec uscat. Instalarea tâmplărilor. Construcția pardoselii.	+	+	+			
4.	Categoria de lucrări: Montarea tavanelor. Construcția pardoselilor.		+	+	+		
5.	Categoria de lucrări: Lucrări de finisare interioară. Lucrări de finisare exterioară. Construcția scării. Instalarea utilajului electric, ventilare, încălzire.		+	+	+	+	
6.	Categoria de lucrări: Evacuarea gunoiului.				+	+	+

Semnat:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL