



Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Sistem de semnalizare și avertizare antiincendiu adresabil conform Proiectului Nr. 287-SI
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		<i>Bunurile vor fi livrate și Serviciile aferente vor fi prestate în termen de până la 50 (cincizeci) de zile lucrătoare din data semnării Contractului, conform cerințelor tehnice și cantităților specificate în Documentația de atribuire</i>
1	Categoria de lucrări: ✓ Analiza proiectului și documentației tehnice. ✓ Organizarea șantierului și repartizarea responsabilităților; ✓ Recepționarea și verificarea materialelor și echipamentelor principale.	1 zi
2	Categoria de lucrări: ✓ Executarea străpungerilor pentru traseele de cabluri; ✓ Montarea tuburilor de protecție; ✓ Repararea și consolidarea golurilor după instalare.	9 zile
3	Categoria de lucrări: ✓ Instalarea tablourilor de comandă și a dulapurilor periferice; ✓ Montarea detectorilor, senzorilor și avertizoarelor; ✓ Realizarea cablajelor și conectarea echipamentelor la rețea.	20 zile
4	Categoria de lucrări: ✓ Configurarea centralelor și a dispozitivelor adresabile; ✓ Testarea circuitelor și a alarmelor; ✓ Simularea scenariilor de incendiu și verificarea răspunsului sistemului.	15 zile
5	Categoria de lucrări: ✓ Verificarea finală și remedierea eventualelor deficiențe; ✓ Instruirea personalului beneficiarului; ✓ Întocmirea documentației finale și predarea lucrărilor.	5 zile

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic I. În calitate de: Șef Adjunct Secția Proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65