

„Piroterm-Service” SRL

Director

[Signature]

31 10




APROBAT

S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Director tehnic, producție

[Signature]

Victor Croitor



Proces-Verbal Nr 1

al îndeplinirii lucrărilor de pornire primara (luna octombrie 2017),
conform Contractul nr.417 din 06.10.2017

Semnarea acestui proces-verbal de către reprezentanții ambelor societăți comerciale confirmă faptul că, la C.T. „Codru” au fost îndeplinite în totalitate **lucrările de pornire primara** (în sezonului de încălzire 2017-2018), după cum urmează:

1. Deservirea arzătoarelor de gaze tip DAVA conform cerințelor, indicate în compartimentului „Deservirea tehnică anuală” și „Instrucțiunile pentru exploatare” ale acestora.
2. Deservirea dispozitivelor de reglare și securitate din componența complexului DO-02.
3. Deservirea traductorilor de temperatură și a celor de presiune din componența complexului DO-02.
4. Deservirea traductorilor de măsurare și a celor de securitate din componența arzătoarelor de gaze tip DAVA.
5. Verificarea programelor de lucru ale complexului DO-02 și ale arzătoarelor de gaze tip DAVA.
6. Încercările de regim ale cazanelor, conform fișelor de regim existente.
7. Testarea și ajustarea sistemului de securitate și a dispozitivelor de protecție automată.

Pentru îndeplinirea lucrărilor de pornire primara au fost folosite adăugător următoarele piese de schimb și consumabile:

1 senzor de temperatură DAC 2 - 2 buc - 1760,0 lei

In total spre plată pentru lucrări de pornire primară și piese înlocuite: 10466,0 lei inclusiv TVA

Lucrările de pornire primara au fost îndeplinite în totalitate. Obiecții asupra volumului și a calității lucrărilor indicate nu au fost înaintate.

Reprezentant „Piroterm-Service” SRL

Inginer-sef Haiducov Serghei

Reprezentant S.A. „Apă-Canal Chișinău”

DE Vadro Viorel

S.A. APA-CANAL CHIȘINĂU, S.A.
SERVICIUL
TERMOENERGETIC

APROBAT
„Piroterm-Service” SRL
Director

„31” 10 2017



APROBAT
S.A. „Apă-Canal Chișinău”
Director tehnic producție

Victor Croitoru
2017



Proces-Verbal Nr 2

al îndeplinirii lucrărilor de pornire primara (luna octombrie 2017),
conform Contractul nr.417 din 06.10.2017

Semnarea acestui proces-verbal de către reprezentanții ambelor societăți comerciale confirmă faptul că, la C.T. „Aeroport” au fost îndeplinite în totalitate **lucrările de pornire primara** (în sezonului de încălzire 2017-2018), după cum urmează:

1. Deservirea arzătoarelor de gaze tip DAVA conform cerințelor, indicate în compartimentului „Deservirea tehnică anuală” și „Instrucțiunile pentru exploatare” ale acestora.
2. Deservirea dispozitivelor de reglare și securitate din componența complexului DO-02.
3. Deservirea traductorilor de temperatură și a celor de presiune din componența complexului DO-02.
4. Deservirea traductorilor de măsurare și a celor de securitate din componența arzătoarelor de gaze tip DAVA.
5. Verificarea programelor de lucru ale complexului DO-02 și ale arzătoarelor de gaze tip DAVA.
6. Încercările de regim ale cazanelor, conform fișelor de regim existente.
7. Testarea și ajustarea sistemului de securitate și a dispozitivelor de protecție automată.

Pentru îndeplinirea lucrărilor de pornire primara au fost folosite adăugător următoarele piese de schimb și consumabile:

1. senzor de temperatură - 1 buc - 980,0 lei
2. senzor de presiune - 1 buc - 380,0 lei

In total spre plata pentru lucrări de pornire primara și piese înlocuite: 8896,0 lei inclusiv TVA

Lucrările de pornire primara au fost îndeplinite în totalitate. Obiecții asupra volumului și calității lucrărilor indicate nu au fost înaintate.

Reprezentant „Piroterm-Service” SRL

Inginer - sef Haiducov Serghei

Reprezentant S.A. „Apă-Canal Chișinău”

DE Victor Viorel

APROBAT

„Piroterm-Service” SRL

Director


„31” 10



APROBAT

S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Director tehnic, producție



Proces-Verbal Wz 3

al îndeplinirii lucrărilor de pornire primara (luna octombrie 2017),

conform Contractul nr. 417 din 06.10.2017

Semnarea acestui proces-verbal de către reprezentanții ambelor societăți comerciale confirmă faptul că, la C.T. „Costiujeni” au fost îndeplinite în totalitate lucrările de pornire primara (în sezonului de încălzire 2017-2018), după cum urmează:

1. Deservirea arzătoarelor de gaze tip DAVA conform cerințelor, indicate în compartimentului „Deservirea tehnică anuală” și „Instrucțiunile pentru exploatare” ale acestora.
2. Deservirea dispozitivelor de reglare și securitate din componența complexului DO-02.
3. Deservirea traductorilor de temperatură și a celor de presiune din componența complexului DO-02.
4. Deservirea traductorilor de măsurare și a celor de securitate din componența arzătoarelor de gaze tip DAVA.
5. Verificarea programelor de lucru ale complexului DO-02 și ale arzătoarelor de gaze tip DAVA.
6. Încercările de regim ale cazanelor, conform fișelor de regim existente.
7. Testarea și ajustarea sistemului de securitate și a dispozitivelor de protecție automată.

Pentru îndeplinirea lucrărilor de pornire primara au fost folosite adăugător următoarele piese de schimb și consumabile: _____

1. senzor de temperatură tur - 1 buc - 1190,0 lei

În total spre plată pentru lucrări de pornire primară și piese înlocuite: 8804,0 lei inclusiv TVA

Lucrările de pornire primara au fost îndeplinite în totalitate. Obiecții asupra volumului și a calității lucrărilor indicate nu au fost înaintate.

Reprezentant „Piroterm-Service” SRL

Inginer-sef Heiducov Serghei

Reprezentant S.A. „Apă-Canal Chișinău”

DE Vădăc Voorel


APROBAT
„Piroterm-Service” SRL
Director

„31” 10



APROBAT
S.A. „Apă-Canal Chișinău”
Director tehnic, producție

Victor Croitoru



Proces-Verbal Nr 4

al îndeplinirii lucrărilor de pornire primara
(luna octombrie 2017),
conform Contractul nr. 417 din 06.10.2017

Semnarea acestui proces-verbal de către reprezentanții ambelor societăți comerciale confirmă faptul că, la C.T. „Studentilor” au fost îndeplinite în totalitate **lucrările de pornire primara** (în sezonului de încălzire 2017-2018), după cum urmează:

1. Deservirea arzătoarelor de gaze tip DAVA conform cerințelor, indicate în compartimentului „Deservirea tehnică anuală” și „Instrucțiunile pentru exploatare” ale acestora.
2. Deservirea dispozitivelor de reglare și securitate din componența complexului DO-02.
3. Deservirea traductorilor de temperatură și a celor de presiune din componența complexului DO-02.
4. Deservirea traductorilor de măsurare și a celor de securitate din componența arzătoarelor de gaze tip DAVA.
5. Verificarea programelor de lucru ale complexului DO-02 și ale arzătoarelor de gaze tip DAVA.
6. Încercările de regim ale cazanelor, conform fișelor de regim existente.
7. Testarea și ajustarea sistemului de securitate și a dispozitivelor de protecție automată.

Pentru îndeplinirea **lucrărilor de pornire primara** au fost folosite adăugător următoarele piese de schimb și consumabile:

*In total spre plată pentru lucrările de
pornire primara: 1200,00 lei inclusiv TVA*

Lucrările de pornire primara au fost îndeplinite în totalitate. Obiecții asupra volumului și a calității lucrărilor indicate nu au fost înaintate.

Reprezentant „Piroterm-Service” SRL

Inginer-sef Haiducov Serghei

Reprezentant S.A. „Apă-Canal Chișinău”

DE Vartolomei Viorel

SERVICIUL
TERMOENERGETIC

APROBAT

„Piroterm-Service” SRL

Director

[Signature]

”31” 10



APROBAT

S.A. ”Apă-Canal Chișinău”

Director tehnic producție

[Signature]

Victor Croitoru

2017



Proces-Verbal Nr 5

al îndeplinirii lucrărilor de pornire primara (luna octombrie 2017),

conform Contractul nr. 417 din 06.10.2017

Semnarea acestui proces-verbal de către reprezentanții ambelor societăți comerciale confirmă faptul că, la C.T. „Petricani garaj” au fost îndeplinite în totalitate **lucrările de pornire primara** (în sezonului de încălzire 2017-2018), după cum urmează:

1. Deservirea arzătoarelor de gaze tip DAVA conform cerințelor, indicate în compartimentului „Deservirea tehnică anuală” și „Instrucțiunile pentru exploatare” ale acestora.
2. Deservirea de reglare și securitate din componența complexului DO-02.
3. Deservirea traductorilor de temperatură și a celor de presiune din componența complexului DO-02.
4. Deservirea traductorilor de măsurare și a celor de securitate din componența arzătoarelor de gaze tip DAVA.
5. Verificarea programelor de lucru ale complexului DO-02 și ale arzătoarelor de gaze tip DAVA.
6. Încercările de regim ale cazanelor, conform fișelor de regim existente.
7. Testarea și ajustarea sistemului de securitate și a dispozitivelor de protecție automată.

Pentru îndeplinirea **lucrărilor de pornire primara** au fost folosite adăugător următoarele piese de schimb și consumabile:

[Large handwritten signature]

In total spre plata pentru lucrări de pornire primara: 6486,00 lei inclusiv TVA

Lucrările de pornire primara au fost îndeplinite în totalitate. Obiecții asupra volumului și a calității lucrărilor indicate nu au fost înaintate.

Reprezentant „Piroterm-Service” SRL

Inginer-sef Heiducov Serghei

Reprezentant S.A. ”Apă-Canal Chișinău”

DE Vadu Viorel

SA Apă-Canal Chișinău S.A.
SERVICIU
TERMOENERGETIC

APROBAT

„Piroterm-Service” SRL

Director

[Signature]

”31” 10 2017



APROBAT

S.A. ”Apă-Canal Chisinau”

Director tehnic, producție

[Signature]



Proces-Verbal № 6

al îndeplinirii lucrărilor de pornire primara (luna octombrie 2017),

conform Contractul nr. 417 din 06.10.2017

Semnarea acestui proces-verbal de către reprezentanții ambelor societăți comerciale confirmă faptul că, la C.T. „Vadul lui Vodă” au fost îndeplinite în totalitate **lucrările de pornire primara** (în sezonului de încălzire 2017-2018), după cum urmează:

1. Deservirea arzătoarelor de gaze tip ЛI-1-H conform cerințelor, indicate în compartimentului „Deservirea tehnică anuală” și „Instrucțiunile pentru exploatare” ale acestora.
2. Deservirea dispozitivelor de reglare și securitate din componența complexelor SIEMENS și ALFA-M.
3. Deservirea traductorilor de temperatură și a celor de presiune din componența complexelor SIEMENS și ALFA-M.
4. Deservirea traductorilor de măsurare și a celor de securitate din componența arzătoarelor de gaze tip ЛI-1-H.
5. Verificarea programelor de lucru ale complexelor SIEMENS și ALFA-M și ale arzătoarelor de gaze tip ЛI-1-H.
6. Încercările de regim ale cazanelor, conform fișelor de regim existente.
7. Testarea și ajustarea sistemului de securitate și a dispozitivelor de protecție automată.

Pentru îndeplinirea **lucrărilor de pornire primara** au fost folosite adăugător următoarele piese de schimb și consumabile:

1. servomotor retez - 1 buc - 1400,00 lei

[Signature]
In total spre plata pentru lucrări de pornire primara și piese înlocuite: 10294,4 lei inclusiv TVA

Lucrările de deservire au fost îndeplinite în totalitate. Obiecții asupra volumului și a calității lucrărilor indicate nu au fost înaintate.

Reprezentant „Piroterm-Service” SRL

[Signature]

[Signature]

Reprezentant S.A. ”Apă-Canal Chișinău”

[Signature]

APROBAT
„Piroterm-Service” SRL
Director

[Signature]


31 10

2017



APROBAT
S.A. „Apă-Canal Chișinău”
Director tehnic producție

[Signature]
09 11



Proces-Verbal Nr 7

al îndeplinirii lucrărilor de pornire primară (luna octombrie 2017),

conform Contractul nr.417 din 06.10.2017

Semnarea acestui proces-verbal de către reprezentanții ambelor societăți comerciale confirmă faptul că, la C.T. „Balabanesti” au fost îndeplinite în totalitate lucrările de pornire primară (în sezonului de încălzire 2017-2018), după cum urmează:

1. Testarea dispozitivelor de reglare și securitate din sistemele existente digitale de putere electrică, control și comandă automată;
2. Verificarea declanșării instalațiilor de protecție, blocare și semnalizare din sistemele existente digitale de putere electrică, control și comandă automată, cu eliberarea fișelor corespunzătoare;
3. Profilaxia arzătoarelor existente, conform cerințelor indicate în Documentația tehnică ale acestora.
4. Testarea și calibrarea traductorilor de măsură și securitate din componența arzătoarelor existente, contururilor de încălzire și ACM, posturilor de reglare și măsurare consumului de gaze existente.
5. Verificarea programelor de lucru a arzătoarelor de gaze existente și a sistemelor existente digitale de putere electrică, control și comandă automată.
6. Testarea cuplului cazan – arzător la capitolul randament.
7. Perfectarea fișelor de regim a declanșării instalațiilor de protecție, blocare și semnalizare din sistemele existente digitale de putere electrică, control și comandă automată în termenii stabiliți de graficul elaborat de Beneficiar și coordonat cu Executorul.

Pentru îndeplinirea lucrărilor de pornire primară au fost folosite adăugător următoarele piese de schimb și consumabile:

[Handwritten signature]

In total spre plată pentru lucrări de pornire primară: 600.00 lei inclusiv TVA

Lucrările de pornire primară au fost îndeplinite în totalitate. Obiecții asupra volumului și a calității lucrărilor indicate nu au fost înaintate.

Reprezentant „Piroterm-Service” SRL

Inginer - șef Harincoș Serghei Rîu

Reprezentant S.A. „Apă-Canal Chișinău”

DE Vădăc Viorel

S.A. „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
SERVICIUL

APROBAT

„Piroterm-Service” SRL

Director

[Signature]

31 10



APROBAT


S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Director tehnic, producție

[Signature]

Victor Croitoru

09 11



Proces-Verbal 158

al îndeplinirii lucrărilor de pornire primară (luna octombrie 2017),

conform Contractul nr.417 din 06.10.2017

Semnarea acestui proces-verbal de către reprezentanții ambelor societăți comerciale confirmă faptul că, la C.T. „Ialoveni” au fost îndeplinite în totalitate lucrările de pornire primară (în sezonului de încălzire 2016-2017), după cum urmează:

1. Testarea dispozitivelor de reglare și securitate din sistemele existente digitale de putere electrică, control și comandă automată;
2. Verificarea declanșării instalațiilor de protecție, blocare și semnalizare din sistemele existente digitale de putere electrică, control și comandă automată, cu eliberarea fișelor corespunzătoare;
3. Profilaxia arzătoarelor existente, conform cerințelor indicate în Documentația tehnică ale acestora.
4. Testarea și calibrarea traductorilor de măsură și securitate din componența arzătoarelor existente, contururilor de încălzire și ACM, posturilor de reglare și măsurare consumului de gaze existente.
5. Verificarea programelor de lucru a arzătoarelor de gaze existente și a sistemelor existente digitale de putere electrică, control și comandă automată.
6. Testarea cuplului cazan – arzător la capitolul randament.
7. Perfectarea fișelor de regim a declanșării instalațiilor de protecție, blocare și semnalizare din sistemele existente digitale de putere electrică, control și comandă automată în termenii stabiliți de graficul elaborat de Beneficiar și coordonat cu Executorul.

Pentru îndeplinirea lucrărilor de pornire primară au fost folosite adăugător următoarele piese de schimb și consumabile:

[Handwritten signature]

In total spre plată pentru lucrări de pornire primară: 600,00 lei inclusiv TVA

Lucrările de pornire primară au fost îndeplinite în totalitate. Obiecții asupra volumului și a calității lucrărilor indicate nu au fost înaintate.

Reprezentant „Piroterm-Service” SRL

Inginer-sef Haiducov Serghei

Reprezentant S.A. „Apă-Canal Chișinău”

DE Vădic Viorel