

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**“Lucrări de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea III”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2023						
		08	09			10		
1	Organizare de șantier	■						
2	Categoria de lucrări:							
	<b><i>Soluții arhitectural constructive</i></b>							
	<i>Demolări</i>		■					
	<i>Consolidarea planșeului</i>			■				
	<i>Fixarea, captușirea țevilor de ventilație</i>				■			
	<i>Pardoseli</i>				■	■	■	■
	<i>Pereți</i>				■	■	■	■
	<i>Tavane</i>				■	■	■	■
	<i>Tîmplărie</i>				■	■	■	■
	<i>Obiecte sanitare</i>						■	■
	<b><i>Ventilație</i></b>							
	<i>Lucrări de construcție</i>		■	■	■	■		
	<i>Montarea utilajului</i>						■	■
	<b><i>Echipament electric de forță. Iluminat electric interior</i></b>							
	<i>Lucrări de construcție</i>		■	■	■			
	<i>Montarea utilajului</i>						■	■
	<b><i>Semnalizarea de incendiu</i></b>							
	<i>Lucrări de construcție</i>						■	■
	<i>Montarea utilajului</i>						■	■

Notă: O celulă reprezintă cinci zile lucrătoare

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Nigai Andrei  
Funcția în cadrul firmei: administrator  
Denumirea firmei SRL „UNICONS AP”