

Formular F3.3

Grafic de execuție a lucrărilor

Reconstrucția holului din str. București al IMSP Institutul de Medicină Urentă

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de execuție (zile)	Anu 2021 (luni)				
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	
Organizare de șantier	3 zile	3 zile				
Demontări	5 zile	5 zile				
Închideri	20 zile	10 zile	10 zile			
Goluri	7 zile	7 zile				
Pardosele, tavane, pereți	70 zile	22 zile	22 zile	22 zile	4 zile	
Fațada. amenajarea	30 zile		10 zile	20 zile	10 zile	
Echipament sanitar	10 zile				10 zile	
Rețele electrice	15 zile	5 zile	5 zile		5 zile	
Ventilarea, condiționarea	10 zile			5 zile	5 zile	
Turnichete, Diverse	10 zile			5 zile	5 zile	

Total zile calendaristice: 120 zile

Semnat: _____

Nume: **Cebotari Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SRL „Sigma Venmer”**