

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția acoperișului **Blocului de pediatrie „B” la IMSP Spitalul raional Strășeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022 (total 60 zile)		
		Luna		
		1 (30zile)	2 (30zile)	
1.	Demontari	X (5 zile)		
2.	Executarea centurii din beton si stilpi	X (10 zile)		
3.	Executarea structurii de rezistenta	X (10 zile)		
4.	Executarea canalelor de ventilare/termoizolare	X (25 zile) <i>in paralel</i>	X (25 zile) <i>in paralel</i>	
5.	Montarea peliculei anticondes si asterelei		X (4 zile)	
6.	Termoizolarea planseului		X (6 zile)	
7.	Montarea invelitorii		X (6 zile)	
8.	Executarea streasinei si copertienei		X (10 zile)	
9.	Sistem de scurgere si balustrada, scara antiincendiu		X (4 zile)	

Data completării 05.07.2022 Cu stimă,
Ofertant SRL CONSTRUCTIV GRUP
dir. Jereghi Igor