

ФОРМУЛЯР F3.5

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Lucrări de reparație capitală a acoperișului din membrane bituminoase a sediului SSE Basarabeasca

№ d/o	Группа объектов/наименование объекта	Год 2020		Год 2020		Год
		Июль		Август		
		1-2	3,4	1-2-нед	3-4 нед	
	Организация строительного участка					
1.	Объект 01 Категория работ: <u>Разборка старой кровли</u>	3 дня				
2.	Объект 02 Термоизоляция и подстилающий слой	6 дней				
3.	Объект 03 Категория работ: <u>Укладка новой кровли</u>		10 дней			
4.	Объект 04 Категория работ: Установка водосточной системы			5 дней		

Фамилия: Dodica Alina

Должность в рамках фирмы: director

Наименование фирмы и печать: SRL "Spedqual COM"