

Anexa nr. 10
la Documentația standard
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală interioară a cabinetelor la etajul 4, bloc C la I.P. Liceul
Teoretic „Ștefan cel Mare” or. Drochia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023-2024					
		Zile					
		1- 20	21- 40	41- 60	61- 80	81- 100	101- 120
1.	Organizare de șantier Lucrări de demontare.	+					
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de consolidare a tavanului. Lucrări de hidroizolare a pardoselii. Montarea sistemului de încălzire.	+	+				
3.	Categoria de lucrări: Instalarea sistemului electric etapa I. (cablaje) Instalarea rețea de apeduct și canalizare etapa I. Montarea tâmplărilor.		+	+	+		
4.	Categoria de lucrări: Instalarea sistemului de ventilare. Placarea pereților și glafurilor cu PGC. Tencuirea pereților cu ameste uscat.			+	+	+	
5.	Categoria de lucrări: Construcția șapă autonivelare. Finisarea tavanelor (vopsitorii, tavan casetat) Finisarea pereților, vopsitorii.			+	+	+	
6.	Categoria de lucrări: Placarea pereților cu placaje de gresie. Placarea pardoselilor cu gresie și montarea linoleum.				+	+	
7.	Categoria de lucrări: Montarea echipamentului electric. Montarea utilajului sanitar. Evacuarea gunoiului.					+	+

Termenul de execuție pînă la: 30.04.2024

Semnat:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL