

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Retele exterioare de canalizare
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		07	08	09	...	Zile lucratoare
1.	Organizare de șantier, trasarea traseului in teren	1				
2.	Demolarea drumului din asfalt	9				
3.	Lucrari de terasamente	12				
4.	Conducte	4	4			
5.	Lucrari de terasamente la camine		8			
6.	Executarea caminelor		7			
7.	Reconditionarea drumului de asfalt		3			
8.	Transportarea gunoiului		2			
	TOTAL					50

Semnat: 
FERODIN & GRUP S.R.L.
 Nume: Liliana Cervatiuc
 Funcția în cadrul întreprinderii: director
 Denumirea întreprinderii: SRL Ferodin & Grup



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Conectari la rețeaua exterioara de canalizare
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				Zile lucratoare
		09	10	11	...	
1.	Organizare de șantier, trasarea traseului in teren	1				
2.	Demolarea drumului din asfalt	4				
3.	Lucrari de terasamente	9				
4.	Conectari individuale case particulare. Conducte si accesoi.	11	4			
5.	Lucrari de terasamente la camine		9			
6.	Executarea caminelor		8			
7.	Reconditionarea drumului de asfalt		2			
8.	Transportarea gunoiului		2			
	TOTAL					50



Semnat: _____

Nume: Liliana Cervatiuc

Functia în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Ferodin & Grup