



Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din "08" Decembrie 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie din Merenii Noi_rl.Anenii Noi

(denumirea lucrărilor)

8 luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	de la	Anul	pîna la	Anul
			Luna		Luna
1	Lucrari de terasamente	02.01.2023		10.01.2023	
2	Fundatii (Cofraje, beton, armature, pereti fundatii)	13.01.2023		03.02.2023	
3	Carcas CSS1 191.6 m.l., Carcas CSS2 - 219.8 m.l., Carcas CSS3 - 10 m.l.	06.02.2023		28.02.2023	
4	Betonare stilpi	01.03.2023		15.03.2023	
5	Grinzi monolite Carcasa Csp1 - 132.2 m.l. Carcasa Csp2 - 129.6 m.l. Carcasa Csp3 - 257.2 m.l.	16.03.2023		31.03.2023	
6	Alte armaturi - grinzi	03.04.2023		12.04.2023	
7	5.5. Betonare grinzi	13.04.2023		28.04.2023	
8	Planseu cota 3.220 si 6.520 conform pl. 15	13.04.2023		10.05.2023	
9	Scara SC1, Scara SC2 Scara SC3 Scara SC4, SC4a, SC4b	10.04.2023		31.05.2023	
10	Consolidarea pereti	05.04.2023		31.05.2023	
11	Buiandrugi	15.05.2023		31.05.2023	

12	Acoperis	05.06.2023	26.06.2023
13	Usi	03.07.2023	20.07.2023
14	Timplarie	03.07.2023	25.07.2023
15	Finisari in jurul tocurilor	12.07.2023	31.07.2023
16	Pereti	03.07.2023	18.08.2023
17	Pardoseli P1 Pardoseli P2 Pardoseli P3 Pardoseli P4 Pardoseli P5	03.07.2023	21.08.2023
18	Trotuar	01.08.2023	30.08.2023
19	Planseu de acoperis	03.07.2023	15.08.2023
21	Finisare exterioare	24.07.2023	21.08.2023
22	Canale de ventilare	03.07.2023	15.08.2023
23	Balustrazi BI-1.2	11.07.2023	30.08.2023
24	Finisare tavane, pereti	17.07.2023	25.08.2023
25	Scara metalica	01.08.2023	21.08.2023

Data completării: **08 Decembrie 2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Cravtov Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Vivantis Plus**