

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea trotuarelor din str. Budești (L=0.230 km), str. Calea Strămoșilor (L=0.430 km) și str. I. Creangă (L=0.215 km) din s. Colonița, mun. Chișinău, cu lungimea totală de 0.875 km”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		Mai	Iunie	Iulie	August
Lucrări de construcție montaj pentru construcția trotuarului străzii Budești, s. Colonița					
1.	Organizare de șantier	săptămîna 4			
2.	Lucrări de terasamente		săptămîna 1		
3.	Lucrări de montare a bordurilor pentru drum – PB100*30*15		săptămîna 2		
4.	Lucrări de montare a bordurilor mici - BR 100*20*8		săptămîna 2		
5.	Executarea pavajelor din plăci de trotuare (grosimea 6 cm, vibropresate).		săptămîna 3-4		
6.	Lucrări pentru siguranța rutieră (montarea stîlpilor, indicatoarelor și executarea marcajelor longitudinale)		săptămîna 4		
Lucrări de construcție montaj pentru construcția trotuarului străzii Calea Strămoșilor, s. Colonița					
1.	Organizare de șantier		săptămîna 4		
2.	Lucrări de terasamente			săptămîna 1	
3.	Lucrări de montare a bordurilor pentru drum – PB100*30*15			săptămîna 2	
4.	Lucrări de montare a bordurilor mici - BR 100*20*8			săptămîna 2	
5.	Executarea pavajelor din plăci de trotuare (grosimea 6 cm, vibropresate).			săptămîna 3	
6.	Lucrări pentru siguranța rutieră (montarea stîlpilor, indicatoarelor și executarea marcajelor longitudinale)			săptămîna 3	
Lucrări de construcție montaj pentru construcția trotuarului străzii Ion Creangă, s. Colonița					
1.	Organizare de șantier			săptămîna 4	
2.	Lucrări de demolare			săptămîna 4	

3.	Lucrări de terasamente				săptămîna 1
4.	Lucrări de montare a bordurilor pentru drum – PB100*30*15				săptămîna 2
5.	Lucrări de montare a bordurilor mici - BR 100*20*8				săptămîna 2
6.	Executarea pavajelor din plăci de trotuare (grosimea 6 cm, vibropresate).				săptămîna 3
7.	Lucrări pentru siguranța rutieră (montarea stîlpilor, indicatoarelor și executarea marcajelor longitudinale, executarea rufozitati artificiale)				săptămîna 3

***Notă:** Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini în decurs de maxim 3 luni zile de la data înregistrării la Trezorerie a contractului de antrepriză

Data: 23.05.2025

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”