

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a unei sere modulare pentru cultivarea pomilor și arbuștilor fructiferi și a viței de vie de masă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026					
		Luna					
		1 Noiem brie	2 Decemb rie	3 Ianuar ie	4 Februar ie	5 Martie	
1.	Organizare de șantier	5 zile					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Terasamente: -Determinarea punctelor la sol; -Înșurubarea piloților metalici cu mașina specializată				10 zile		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Producerea serei	x	x	x			
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Montarea serei: -Asamblarea arcurilor; -Instalarea scheletului metalic al serei; -Instalarea motoarelor și a sistemelor de automatizare; -Instalarea materialelor de acoperire; -Testarea și punerea în funcțiune a serei;				x	x	

Semnat: _____

Nume: Cojuhari Olesea _____

Funcția în cadrul firmei: Administrator _____

Denumirea firmei Gora Technology Group SRL _____