

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR – 3 LUNI / 12 SĂPTĂMÂNI

*Obiect: Lucrări de amenajare a parcarilor auto de uz public în sectorul Buiucați, mun. Chișinău – grafic comun pentru toate 6 loturi*

Nr.	Lot	Etapă de execuție	Observații / succesiune	Legendă: Mobilizare / organizare														
				Demontări			Borduri			Pavare			Asfalt			Gazon/Semnalizare / recepție		
				LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1	Lot 1	Mobilizare, organizare șantier	Pregătire amplasament, trasare, aprovizionare inițială	■														
2	Lot 1	Borduri PB100.30.10	Fundație piatră spartă + montare borduri		■	■	■											
3	Lot 1	Terasamente, fundații și pavare	Săpătură, transport pământ, compactare, piatră spartă, pavaj			■	■	■	■									
4	Lot 1	Restabilire asfalt acostament	Reprofilare, amorsare, BAD22.4, BA16							■								
5	Lot 1	Gazon și udare	Pământ vegetal, semănare gazon, udare							■	■							
6	Lot 1	Indicatoare, marcaje, alte lucrări	Stâlpi, indicatoare, marcaje, capace, bolarzi									■	■	■				
7	Lot 2	Demontări	Tăiere asfalt, desfacere borduri, decapări, transport deșeuri	■	■													
8	Lot 2	Borduri PB100.30.18 și PB100.30.10	Fundație piatră spartă + beton C12/15		■	■	■											
9	Lot 2	Terasamente, fundații și pavare	Săpătură, piatră spartă 40–63/8–16, pavaj vibropresat			■	■	■	■									
10	Lot 2	Restabilire asfalt acostament	Straturi asfaltice și amorsare							■								
11	Lot 2	Gazon, indicatoare și marcaje	Spații verzi, semnalizare rutieră și marcaje									■	■	■				
12	Lot 3	Demontări	Demontări locale și transport	■	■													
13	Lot 3	Borduri PB100.30.18 și PB100.30.10	Volum major de borduri; execuție etapizată		■	■	■	■	■									
14	Lot 3	Terasamente, fundații și pavare	Volum major de pavare; execuție pe tronsoane			■	■	■	■	■	■							
15	Lot 3	Restabilire asfalt acostament	Lucrări locale de asfalt											■				
16	Lot 3	Gazon, indicatoare și marcaje	Spații verzi, semnalizare rutieră și marcaje											■	■	■		
17	Lot 4	Demontări	Demontări/decapări principale, transport deșeuri	■	■	■												
18	Lot 4	Borduri PB100.30.18 și PB100.30.10	Cel mai mare volum; execuție etapizată		■	■	■	■	■	■								
19	Lot 4	Terasamente, fundații și pavare	Cel mai mare volum de pavare; execuție pe sectoare			■	■	■	■	■	■							
20	Lot 4	Restabilire asfalt acostament	Reprofilare, amorsare, BAD22.4, BA16											■	■			
21	Lot 4	Gazon, indicatoare și marcaje	Spații verzi, stâlpi, indicatoare, marcaje											■	■	■		
22	Lot 5	Borduri PB100.30.10	Fundație piatră spartă + montare borduri			■	■											
23	Lot 5	Terasamente, fundații și pavare	Săpătură, compactare, piatră spartă, pavaj			■	■	■	■									
24	Lot 5	Restabilire asfalt acostament	Lucrări de asfalt și amorsare											■				
25	Lot 5	Gazon, indicatoare și alte lucrări	Gazon, indicatoare, marcaje, capace, bolarzi											■	■	■		
26	Lot 6	Borduri PB100.30.10	Fundație piatră spartă + montare borduri			■	■											
27	Lot 6	Terasamente, fundații și pavare	Săpătură, compactare, piatră spartă, pavaj			■	■	■	■									
28	Lot 6	Restabilire asfalt acostament	Lucrări de asfalt și amorsare											■				
29	Lot 6	Gazon, indicatoare și alte lucrări	Gazon, indicatoare, marcaje, capace, bolarzi											■	■	■		
30	Toate loturile	Verificări finale, curățenie, recepție	Remedieri punctuale, verificări calitate, pregătire documente													■		

*NOTĂ: Prezentul grafic de execuție are caracter preliminar, fiind întocmit în scop orientativ, și poate suferi modificări în funcție de data semnării contractului, emiterea ordinului de începere și condițiile reale de execuție din teren. La solicitare vom prezenta și graficul de executare detaliat/adaptat și/sau în funcție de perioada semnării contractului.*

Data completării 15.06.2026

Semnat:

Nume: Căpucaru Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigla: KYM Cons SRL