

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a sistemelor de ventilare si antiincendiara a incaperilor caminului pentru copii
(denumirea lucrărilor)

Total pentru inceperea si finisarea lucrarilor din momentul semnarii contractului este necesar de 60 de zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				...
		Luna –				
		1	2	3	...	
1.	Organizare de șantier (2 Zile) Vizualizarea proiectului de lucru (1 zi) Prepararea tubulaturii (14 zile) Pregatirea Utilajului (45 zile)					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Perforarea gaurilor cu almaz (3 zile)					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Montarea tubulaturii de ventilare (10 zile) Tragerea cablajului de electricitate din panou pentru utilajul de ventilare si antiincendiara (5 zile) Montarea utilajului de ventilare (2 zile) Automatizarea sistemelor de ventilare (5 zile)					

...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Verificarea sistemelor noi (1 zi) Darea în exploatare a obiectului (1 zi)				
-----	---	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____