

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de aplicare a zonei oarbe ST-2 (executarea stratului de beton in jurul cladiri bloc „M,,
(Studioul 2), sos. Hincesti,
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2023	...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	7-8 Zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Compactarea pamintului cu pietris (Strat de egalizare de 100 mm) (k pietris=2). Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv A III 8mm (2100 m.l.)	8-10 Zile				
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	7-9 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: ____SC,,Elinatcons”SRL_