

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația acoperișului a Gimnaziului din loc. Berezlogi”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Zile			
		TOTAL: 120 zile			
1.	DEMONTARI	15			
2.	ACOPERIS				
	1. Centura de beton.	30			
	2. Montarea structurii de rezistență acoperis	30			
	3. Montarea învelitorii		20		
	4. Executarea stresinii		17		
	4. Montarea sistemului de scurgere			8	

Semnat: electronic

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP