

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiect: Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație birou 108, 211, 301,304, 305, 307
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luni											
		1						2					
1.	1. Organizare de șantier, demontări (S1-S2)	█											
	2. Instalații electrice și încălzire (cabluri, radiatoare) (S1-S3)	█											
	3. Pereți și tavane - tencuieli, armare, gletuire (S2-S5)				█								
	4. Vopsitorii pereți și tavane, tapete (S4-S6)				█								
	5. Tavane Armstrong, tâmplărie PVC, dulapuri, grile ventilație (S5-S7)				█								
	6. Pardoseli: șapă autonivelantă, laminat, plinte (S5-S8)				█								
	7. Montaj final, rețușuri (S7-S9)							█					
	8. Transport deșeuri (toată perioada)	█											
		Total: 2 luni de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor/aprobarea contractului											

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL BUDEI COM