

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

\_ Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a satului Făleştii Noi, r-ul Făleşti  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		09	10		...	n
1.	Organizare de șantier	1				
2.	Montarea instalației de foraj URB-3A3	1 zi				
3.	Foraj hidraulic D-190mm H-230m	14 zile				
4	Carotaj electric	1 zi				
5	Foraj Hidraulic D-346mm, H-20m	2 zile				
6	Tubarea coloanelor cu teava de protecție la forajele executate hidraulic D-273x9 H-20mm și cimentarea coloanei	1 zi				
7	Foraj hidraulic D-244mm H-213m	5 zile	10 zile			
8	Tubarea coloanelor cu teava definitivă D-168x7 inclusiv cele filtrante H-213m și cimentarea coloanei		1 zi			
9	Curățirea și spălarea cu apă a forajelor și decolmatarea filtrelor H-230m		2 zile			

10	Testatarea sondei cu pompa personala de lucru cu generator de curent si stabilirea debitului		3 zile			
11	Montarea sistemului final de pompare inclusiv tevi de refulare D-60 H-165m		1 zi			
12	Amenajarea caminului de vizita si montarea armaturilor hidraulice		2 zile			
13	Amenajari in teritoriu si demontarea utilajului		2 zile			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Munteanu LILIAN

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: S.C. "Gama-Vilo Service" S.R.L.