

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectiv: Lucrari de reparatie a incaperilor tehnice de igienizare a inventarului moale la gradinita „Scufita Rosie,, din s.Speia r-nul. Anenii Noi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1	Organizare pe șantier	X	X										
2	Demontari / desfaceri interioare		X	X	X								
3	Executarea lucrarilor de ventilare, retele de incalzire, apa si canalizare				X	X							
4	Executarea lucrarilor de electricitate				X	X	X	X					
5	Reparatii interioare (zidarie, tencuieli, betonare, placaje etc)				X	X	X	X	X	X			
6	Montarea timpariilor (usi din PVC)									X	X		
7	Finisari interioare (vopsitorii)									X	X	X	
8	Lucrari de montare a echipamentelor sanitare											X	X
9	Transportarea deseurilor de constructie				X				X				X

Lucrările vor fi executate în termen de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, conform graficului de executare.

Transmiterea șantierului către Antreprenor va avea loc prin semnarea Procesului-verbal de transmitere a șantierului semnat între Părți.

Data: **25.06.2026**

Semnat: **MoldSign**

Nume: **Marandici Ghenadie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VIKMAR INVEST SRL**