

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

____ Forarea sondei arteziene Nr.1 și Nr.2 pentru alimentarea cu apă a s.Cărpineni r.Hîncești ____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)
		Luna				
		9	10	11	...	N
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Categoria de lucrări: Pregătirea forajului, noroi, săparea caminului de noroi	2 zile				
3.	Categoria de lucrări: Curatarea sondei H- 115.5m	5 zile				
4,	Categoria de lucrări: Tubarea coloanelor și presurarea materialelor pentru filtru	1 zi				
5.	Pomparea sondei cu pompa și instalarea pompei permanente	3 zile				
6.	Pozarea confecțiilor din betoane	1 zi				
7.	Organizare de șantier		1 zile			
	Categoria de lucrări: Pregătirea forajului, noroi, săparea caminului de noroi		2 zile			
	Categoria de lucrări: Curatarea sondei H- 135.5m		6 zile			
	Categoria de lucrări: Tubarea coloanelor și presurarea materialelor pentru filtru		1 zi			

	Pomparea sondei cu pompă și instalarea pompei permanente		3 zile			
	Pozarea confecțiilor din betoane		1 zi			

Semnat: _Munteanu LILIAN_

Nume: _Munteanu LILIAN_____

Funcția în cadrul firmei: ___DIRECTOR___

Denumirea firmei **S.C. Gama-Vilo Service SRL**