

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Luna	
		August Septembrie(Termen de executarea a lucrarilor -1 luna de la semnarea procesului verbal de incepere a lucrarilor)	
1.			
2.	<u>Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița nr.59</u>		
3.	Organizare santier	1-2 zile dupa semnarea contractului	
4.	Lucrari de demontare	5-7 zile	
5.	Amorsarea	7 zile	
6.	Invelitori la acoperisuri	14 zile	
7	Transportarea gunoiului	3 zile	

Denumirea întreprinderii:

