

FORMULARUL F 3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Denumirea obiectivului: "Reconstructia si amenajarea Parcului "La Izvor" din mun.Chisinau str.Calea Iesilor "

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Suma totală , mii lei	Luni										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Reconstructia si amenajarea .Aleile in jurul lacului	9 415,25	450	800	800	800	1200	1200	1200	1200	1200	565,25	
2	Reparatia si amenajarea teritoriului. Plaja	5 417,68	150	500	500	500	800	900	1200	867,68			
3	Amenajarea. Scena	2 249,23	100	500	800	849,23							
4	luminat electric exterior (lucrari de demontare)	18,81	18,81										
5	Iluminat electric exterior	6 388,90	350	600	600	800	1000	1000			800	1238,9	
1	Total	23 489,89	1069	2400	2700	2949	3000	3100	2400	2068	2000	1804	0

Semnat: _____

Nume: Varinschii Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Varincom SRL L.S.