

AGENȚIA PENTRU
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

АГЕНТСТВО ПО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

MD-2068, Chișinău, str. Alecu Russo, 1
tel. +373-22-49-94-44, fax +373-22-31-10-01
E-mail: office@aee.md
Pagina web: www.aee.md

MD-2068, Кишинэу, ул. Алеку Руссо, 1
тел. +373-22-49-94-44, факс +373-22-31-10-01
E-mail: office@aee.md
Веб страница: www.aee.md

24 10 2019 nr. 25-828

Liceul Teoretic "Prometeu"
s. Grozești, r-nul Nisporeni

RAPORTUL AGENȚIEI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII ETAPELOR PROIECTULUI

Beneficiarul:	IP Liceul Teoretic "Prometeu", s. Grozești, r-nul Nisporeni (CG 04/PP)
Sediul:	r-nul Nisporeni, s. Grozești
Descrierea succintă a proiectului:	Implementarea măsurilor de eficiență energetică
Locul implementării proiectului:	r-nul Nisporeni, s. Grozești
Valoarea totală a etapei/etapelor proiectului:	4 498 713,00 lei
Valoarea etapei/etapelor proiectului, pe categoria de cheltuieli, propuse de Beneficiar pentru aprobare:	1 021 475,21 lei
Valoarea etapei/etapelor proiectului, pe categoria de cheltuieli, constatată de AEE la implementarea Proiectului:	590 238,23 lei
Mențiunea privind aprobarea de către AEE a etapei/etapelor proiectului ca fiind implementate și valorii totale a acestora:	<p>În cadrul Cererii privind aprobarea etapelor proiectului, înregistrate la AEE cu nr.12/PP din 20.06.2019, beneficiarul de finanțare a prezentat angajamente în valoare totală de 1 021 475,21 lei, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate în valoare <u>383 404,78 lei</u>, din care:<ul style="list-style-type: none">- nu se acceptă volumele de lucrări prezentate în poz. 1 și 392 m2 din poz. 2 în valoare totală de 70 158,78 lei, deoarece nu au putut fi confirmate ca fiind executate;- se aprobă volumele de lucrări în conformitate cu pozițiile 3-6 în valoare totală de 313 246,00 lei.➤ Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate în valoare <u>321 209,23 lei</u>, din care:<ul style="list-style-type: none">- nu se acceptă volumele de lucrări din poz. 33-50, 55-57, 67, 84, 85, 88, 101-112, 116, 118, 133, 134, 137-140, 146-158, 162-166, 172, 173, 175, 176, 178, 187-191, 195-200, 207-213, 215, 217, 219-222, 225-231, 236, 238-273, 275 în valoare totală de 183 378,00 lei, deoarece nu au putut fi confirmate ca fiind executate;- se aprobă volumele de lucrări în conformitate cu pozițiile 1-6, 8, 10, 11, 13-24, 28-32, 51, 53, 54, 58-66, 70, 72-74, 76, 77, 79-81, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 95-100, 113-115, 117, 119-122, 126-132, 141-145, 159-161, 169, 171, 179-186, 192-194, 201-203, 205, 206, 216, 223, 224,

232-234, 237, 274 în valoare totală de 87 252,00 lei;

- se aprobă volumele de lucrări confirmate ca parțial executate în conformitate cu pozițiile 7 (3 m din 7 m), poz. 9 (4 m din 8 m), poz. 12 (19 m din 22 m), poz. 25 (2 m2 din 5,8 m2), poz. 26 (2 m2 din 5,8 m2), poz. 27 (2 m2 din 5,5 m2), poz. 52 (1 buc. din 3 buc.), poz. 68 (0,4 (100m) din 0,96 (100m)), poz. 69 (0,4 (100m) din 0,94 (100m)), poz. 71 (40 m din 150 m), poz. 75 (0,1 (10 buc.) din 0,3 (10 buc.)), poz. 78 (0,15 (100m) din 0,35 (100m)), poz. 82 (0,83 (100m) din 0,96 (100m)), poz. 92 (1,2 m3 din 2,75 m3), poz. 93 (1,2 m3 din 2,75 m3), poz. 94 (1,2 m3 din 2,75 m3), poz. 123 (0,6 (100m) din 2,885 (100m)), poz. 124 (0,2 (100m) din 0,495 (100m)), poz. 125 (60 m din 290 m), poz. 135 (0,3 (100m) din 0,95 (100m)), poz. 136 (30 m din 67 m), poz. 167 (0,3 (100m) din 0,6 (100m)), poz. 168 (0,3 (100m) din 0,6 (100m)), poz. 170 (8 buc. din 22 buc.), poz. 174 (8 buc. din 18 buc.), poz. 177 (13 buc. din 18 buc.), poz. 204 (3 buc. din 4 buc.), poz. 214 (1,2 (100m) din 2,11 (100m)), poz. 218 (15 m din 55 m), poz. 235 (3 buc. din 4 buc.) în valoare totală de 20 654,03 lei;

- nu se acceptă volumele de lucrări din poz. 7 (4 m din 7 m), poz. 9 (4 m din 8 m), poz. 12 (3 m din 22 m), poz. 25 (3,8 m2 din 5,8 m2), poz. 26 (3,8 m2 din 5,8 m2), poz. 27 (3,5 m2 din 5,5 m2), poz. 52 (2 buc. din 3 buc.), poz. 68 (0,56 (100m) din 0,96 (100m)), poz. 69 (0,54 (100m) din 0,94 (100m)), poz. 71 (110 m din 150 m), poz. 75 (0,2 (10 buc.) din 0,3 (10 buc.)), poz. 78 (0,20 (100m) din 0,35 (100m)), poz. 82 (0,13 (100m) din 0,96 (100m)), poz. 92 (1,55m3 din 2,75 m3), poz. 93 (1,55 m3 din 2,75 m3), poz. 94 (1,55 m3 din 2,75 m3), poz. 123 (2,285 (100m) din 2,885 (100m)), poz. 124 (0,295 (100m) din 0,495 (100m)), poz. 125 (230 m din 290 m), poz. 135 (0,65 (100m) din 0,95 (100m)), poz. 136 (37 m din 67 m), poz. 167 (0,3 (100m) din 0,6 (100m)), poz. 168 (0,3 (100m) din 0,6 (100m)), poz. 170 (14 buc. din 22 buc.), poz. 174 (10 buc. din 18 buc.), poz. 177 (5 buc. din 18 buc.), poz. 204 (1 buc. din 4 buc.), poz. 214 (0,91 (100m) din 2,11 (100m)), poz. 218 (40 m din 55 m), poz. 235 (1 buc. din 4 buc.) în valoare totală de 29 925,20 lei, deoarece nu au putut fi confirmate ca fiind executate.

Astfel, din PV în valoare de 321 209,23 lei, se aprobă angajamente în valoare totală de 107 906,03 lei (87 252,00 + 20 654,03).

➤ Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate în valoare 316 861,20 lei, din care:

- nu se acceptă volumele de lucrări din poz. 1 și 2 în valoare totală de 32 046,00 lei, deoarece nu au putut fi confirmate ca fiind executate;
- se aprobă volumele de lucrări în conformitate cu poz.3 (492 m2 din 510 m2), poz.4 (492 m2 din 493 m2), poz. 5 (14 m2 din 405 m2), poz. 6-11 în valoare totală de 169 086,20 lei;
- nu se acceptă volumele de lucrări din poz.3 (18 m2 din 510 m2), poz.4 (1 m2 din 493 m2) în valoare totală de 1 230,00 lei, deoarece nu au putut fi confirmate ca fiind executate;
- nu se acceptă volumele de lucrări din poz.5 (391 m2 din 405 m2) în valoare totală de 114 499,00 lei, deoarece depășesc volumele din Contractul de Grant.

În rezultat, în cadrul prezentei cereri se aprobă angajamente în valoare totală de 590 238,23 lei.


Beneficiarul a prezentat în cadrul prezentei cereri dovada de achitare a contribuției proprii în sumă de 340 253,39 lei. Din cererea anterioară a rămas neutilizată (din achitată) contribuția proprie a beneficiarului în valoare de 236 543,21 lei.

În conformitate cu Acordul adițional nr. 1/M din 13.12.2018, plata privind implementarea proiectului se va efectua în tranșe, în concordanță cu coraportul valorii contribuției beneficiarului de 33,31%. Așadar, în cadrul prezentei cereri se utilizează contribuția beneficiarului în valoare de 196 608,35 lei, ceea ce constituie 33,31% de la valoarea angajamentelor aprobate de 590 238,23 lei (590 238,23 * 33,31%).

Notă: diferența contribuției proprii achitate, dar neutilizate în cadrul cererii anterioare și în cadrul prezentei cereri, în valoare totală de 380 188,25 lei (340 253,39 + 236 543,21 – 196 608,35) va fi utilizată în cadrul cererilor ulterioare.

În final, de către AEE se aprobă spre plată suma de 393 629,88 lei (590 238,23 – 196 608,35).
Elaborat în baza raportului privind expertiza financiară nr.21/P din 23.09.2019 și a Raportului privind vizita pe teren nr.1 din 28.08.2019

Director interimar Agenția pentru Eficiență Energetică



data 24.10.2019