

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a încăperilor OMF Roșcani Srașeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		Zile
		TOTAL: 150 zile
1.	DEMONTARI	10
2.	1. Lucrari de tencuire la pereți 2. Executarea tavanelor 3. Reparatia pardoselilor 4. Reparatia scarilor 4. Executatrea lucrarilor sanitare si de electrificare și încălzire	20 14 7 4 21
3.	1. Finisarea lucrarilor de tencuire la pereți 2. Finisarea executarea tavanelor 3. Finisarea pardoselilor 4. Finisarea scarilor 4. Finisarea lucrarilor sanitare si de electrificare și încălzire	21 21 21 7 14
4.	Finisarea lucrarilor la cazangeriei	3

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP

