

Constructia a doua rexervoare de apa potabila cu V=500 m3 in or. Telenesti, r/I Telenesti

18 nov. 2024

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Manager proiect

Project dates

2 dec. 2024 - 4 iun. 2025

Implinire

0%

Sarcini

10

Resurse

0

Graficul prezentat este unul provizoriu si va fi actualizat in functie de perioada de atribuire a contractului

Constructia a doua rexervoare de apa potabila cu V=500 m3 in or. Telenesti, r/l Telenesti

18 nov. 2024

Sarcini

2

Nume	Data de inceput	Data de sfarsit
Constructia a doua rezevoare de apa potabila cu V=500 m3 in or. Telenesti, r-ul Telenesti	02.12.2024	03.06.2025
Atribuirea si semnarea contractului	02.12.2024	04.12.2024
Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si transmiterea santierului	05.12.2024	06.12.2024
Mobilizarea si organizarea santierului	07.12.2024	09.12.2024
Constructia sistemului de aporvizionare cu apa potabila	10.12.2024	30.05.2025
Retele exterioare de apa potabila	10.12.2024	12.05.2025
Constructia rezervoarelor de apa potabila cu V=500 m3, 2 buc	17.02.2025	05.04.2025
Livrarea si inlocuirea pompelor de circulatie	10.03.2025	19.04.2025
Testarea si punerea in functiune a sistemului de canalizare	21.04.2025	30.05.2025
Organizarea comisiei de receptie a obiectului	30.05.2025	03.06.2025

Grafic Gantt

3

