

Adresa: Republica Moldova, MD-4301
Or.Causeni, str. Traianus 17
tel: (+373) 69166666
e-mail: sangrup@yahoo.com



c/f 1011600024117
TVA: 4000544
Cod IBAN
MD64ML00000002251444836
“Moldinonbank” SA, fil. Causeni
c/b MOLDM2X

Anexa nr. 10
la Documentația standard

GRAFIC DETALIAT DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Perioada: 01.06.2026 – 29.08.2026 (90 zile calendaristice)

Obiect:

„Lucrări de reparație capitală a încăperilor din sediul IP Centrul Maternal
„Pro Familia” din Căușeni”

Nr.	Denumirea lucrărilor	Durata	Perioada executării
1	Organizarea de șantier, aprovizionare materiale, trasări	3 zile	01.06 – 03.06
2	Lucrări de demolare acces persoane cu mobilitate redusă	2 zile	04.06 – 05.06
3	Executarea rampă acces și betonări	5 zile	06.06 – 10.06
4	Montare gresie/granit și balustrade inox	5 zile	11.06 – 15.06
5	Executare copertine și sisteme pluviale	3 zile	16.06 – 18.06
6	Demolări Tambur nr.2	2 zile	19.06 – 20.06
7	Tavan Armstrong Tambur nr.2	2 zile	21.06 – 22.06
8	Pereți, glet, vopsire Tambur nr.2	4 zile	23.06 – 26.06
9	Pardoseli și tâmplărie PVC Tambur nr.2	4 zile	27.06 – 30.06
10	Demolări Coridor nr.3	2 zile	01.07 – 02.07
11	Tavane Armstrong Coridor nr.3	3 zile	03.07 – 05.07
12	Placări pereți și finisări Coridor nr.3	5 zile	06.07 – 10.07
13	Pardoseli laminat Coridor nr.3	2 zile	11.07 – 12.07
14	Demolări Cabinet medical	2 zile	13.07 – 14.07
15	Finisare tavan Cabinet medical	1 zi	15.07
16	Placări pereți/faianță Cabinet medical	4 zile	16.07 – 19.07
17	Pardoseli gresie Cabinet medical	2 zile	20.07 – 21.07
18	Oficii administrație – demolări	2 zile	22.07 – 23.07
19	Tavane Armstrong oficii	3 zile	24.07 – 26.07
20	Glet, vopsire pereți oficii	5 zile	27.07 – 31.07
21	Pardoseli laminat oficii	2 zile	01.08 – 02.08
22	Bloc sanitar personal – demolări	1 zi	03.08
23	Placări pereți și pardoseli bloc sanitar	4 zile	04.08 – 07.08
24	Salon multifuncțional – demolări	1 zi	08.08

Nr.	Denumirea lucrărilor	Durata	Perioada executării
25	Finisare pereți și tavane salon	5 zile	09.08 – 13.08
26	Pardoseli laminat salon	2 zile	14.08 – 15.08
27	Bucătărie nr.1 – demolări	2 zile	16.08 – 17.08
28	Placări pereți/faianță bucatărie	5 zile	18.08 – 22.08
29	Pardoseli gresie bucatărie	2 zile	23.08 – 24.08
30	Coridoare și blocuri sanitare – finisări finale	3 zile	25.08 – 27.08
31	Curățenie generală, verificări, recepție	2 zile	28.08 – 29.08

Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului. Graficul de executie este provizoriu, termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!

Data completării: 19.05.2026

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**

Semnat: