

Contractor

1008601001382
Partea II

CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Pentru lucrări civile
Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
Cererea Nr	1	din	22/01/2021
pe perioada: de la	12/11/2020	pana la	22/01/2021
Data terminării: initiala	22/01/2021	extinsa	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Cod fiscal 1008600059467
Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34
- VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP 4478	Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Şaptebani Riscani

Certificarea lucrarilor executate

4. Efectuat pe actele precedente	Lei	0.00
5. Efectuat pe actul dat	Lei	318893.25
6. Executat cumulativ	Lei	318893.25

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

	Pe act, Lei	Cumul., Lei
7 din garantia de buna executie a contractului	0.00	0.00
8 retinere din platile de avans (randul 15), lei		0.00
8a din garantiile retinute (randul 18)	31889.33	31889.33
9 din contributia comunitatii (conform actului de indep.)		
10 Penalitati pentru retinere (randul 17)		0.00
11 Suma dupa deductii (scadeti r. 8,9,10 din r. 6)		287003.92

DATE GENERALE DESPRE CONTRACT

Lei

14	Suma ramasa a contractului (randul 3 -- randul 6)		137431.58
15	Suma totala a avansului primit in valuta la rata eliberarii	0	0.00
16	Avans neplatit (15 -- 7) MDL		0.00
17	Suma totala a penalitatilor		
18	Suma totala a banilor retinuti		31889.33
19a	Sursa FISM		0.00
19b	Suma totala a contributiei com.		0.00
20	Suma ramasa a contributiei in bani		0.00

CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

12	Suma platita anterior		0.00
13	Plata curenta (fara ret.avans) (randul 11-- randul 12)		287003.92
13a	Cursul leului din contract		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		287003.92
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari

Specialist MTL

Sef DEMT

Semnatura

Inregistrat de CDCT

21	Suma care urmeaza a fi platita (13b-13d) in MDL		287003.92
22	Cursul leului din data		0.0000
23	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului		
24	Diferenta de curs (13b*rata vinzare -- 13)		

	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verif	0.00

Transfer bancar _____ numele _____ semnatura _____ data _____
Suma _____
Casier _____ numele _____ semnatura _____ data _____

Dispozitia de Plata Nr

din //

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)
Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
PVR a LE Nr	1	din	12/11/2020
pe perioada de la	12/09/2020	pana la	12/11/2020

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478
Localitatea	Şaptebani
	Riscani

Certificarea lucrarilor executate
(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

4. Efectuat pe actele precedente	0.00	0,00
5. Efectuat pe actul dat		347433,93
6. Executat cumulativ		

Subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:

- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;
- Lucrarile sunt executate calitativ;
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

Contabilul Primariei

Preşedintele AI

Data

semnatura
semnatura
semnatura

stampila

stampila

Verificarea din partea responsabilului tehnic
(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate. Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos. Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data "12" 01 2021

Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate. Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

Specialist MTLC

numele, semnatura

Data "12" 01 2021

Coordonat

Sef DENT

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4 SP 4478 IFB-W-12117-RO4 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021

DEVIZUL 1

Devizul Nr 1
4478 PVR a LE Nr 1
pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

DEVIZUL

PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/cumulativ	% executat
----------	--------------------	---------------------------------	-----------	------------	---------------------------------	------------------	--------------------	---------------	---------------------------	------------

Capitolul Nr 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETEIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.

1	DEMOLARI Demontarea inveltoarei acoperisului din foi de ardezie (S=157.88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPETE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI. FOILE DE ARDEZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA, IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI, DUPA CARE VOR FI EVACUATE IN LOCURI DESTINATE.	set	1.0000	2600.00	2600.00	1.0000	2600.00	1.0000	2600.00	100.00
2	ELEMENTE DIN LEMN- Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a acoperisului. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudronat, etc. Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se cutata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m3	3.8500	8515.00	32782.75	3.8500	32782.75	3.8500	32782.75	100
3	ASTERIALA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a asteriei. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenei normativelor in vigoare.	m3	1.4400	10375.00	14940.00	1.4400	14940.00	1.4400	14940.00	100.00

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	pe cumulativ
4	PELICULA. Strat suplimentar polimeric tip onduriis montat sub stratul de invelitoare .	m2	171.8000	58.00	9964.40	171.8000	9964.40	171.8000	9964.40	100.00
5	INVELITOAREA. Executarea invelitoare acoperisului din tigla metalica sau tabla profilata LK35 (H=37mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mica de 0.45 mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic invelitoare acoperisului (triglete de coama, borduri de fronton, dolii, racordari de perete, sort de streasin, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru excutarea invelitoare), etc. ATENTIE: Imbinarile foilor din tabla se vor etansa longitudinal si transversal cu garnitura de etansare. La imbinarile longitudinale se vor instala nituri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafata stratului de protectie a tiglei, in cazul care va fi afectat in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie, procurata in complet cu tabla metalica. La montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare. Materialul, calitatea si culoarea tiglei se coordoneaza pina la procurare cu Beneficiarul si reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei.	m2	171.8000	236.00	40544.80	171.8000	40544.80	171.8000	40544.80	100.00
6	STRESINA. Captusirea stresinii cu tabla cutata C10 cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.45 mm. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea si materialul captusirii se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	51.0000	156.00	7956.00	45.0000	7020.00	45.0000	7020.00	88.23
8	IGHIABURI. Procurarea si instalarea sistemelor de igheaburi $\phi=125$ mm, din tabla metalica plana cu strat de protectie, (in complet cu invelitoare), cu instalarea coltarelor interme (externe), capacilor terminatie, citigelor, elementelor de imbinare a igheaburilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor tehnice , specificatiilor si normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea igheaburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l	52.0000	104.00	5408.00	45.0000	4680.00	45.0000	4680.00	86.83

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Pe cumulativ
9	BURLANE. Procurarea si instalarea sistemelor de burlane d=100mm din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratelor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l	20.0000	128.00	2560.00	15.0000	1920.00	15.0000	1920.00	75.00
10	INGRADIREA DE PROTECTIE. Executarea ingradirii din confectii de metal, inclusiv elementele de fixare, ermetizarea racordurilor cu invelitoarea, etc. Suprafata elementelor din metal se curata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopseste cu vopsea pentru metal de 2 ori. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.	kg.	53.9000	32.00	1724.80					
Subtotal pe capitolul 1: (neexecutate-			4028.80)		118480.75		114451.95		114451.95	0.00 96
Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR										
1	FATA DA: Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, Termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" cu Y nu mai mica de 135kg/m3, gr=100mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituirea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastră si usa, consolidarea muchiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier si profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culorea se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	147.4100	472.00	69577.52	106.0000	50032.00	106.0000	50032.00	71.90
2	GLAFURI: Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" Y=145kg/m3, gr=30mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituirea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor	m2	8.5900	986.00	8469.74	8.5900	8469.74	8.5900	8469.74	100.00

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulat	Cant. executat pe act	Costul pe act	pe cumulativ
	cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Careed" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastra si usa, consolidarea muchiiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform d normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul.									
3	RIGLETE.Procurarea si instalarea rigletelor exterioare pentru goluri de fereastra B=300mm din tabla de aluminiu cu strat de protectie inglobate in glafuri cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment. Constructivele se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare.	m l	7.5000	76.00	570.00	7.5000	570.00	7.5000	570.00	100.00
4	SOCLU: Grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din polistiren extrudat, gr.=80mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, chituiria cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, consolidarea muchilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	m2	28.0000	453.00	12684.00	22.0000	9966.00	22.0000	9966.00	78.57
5	PLACARE:-Soclu.Placarea suprafetelor in complet cu deversorului orizontal cu piatra artificiala tip "Cosauci" /color/ pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea si forma placilor se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	28.0000	351.00	9828.00	22.0000	7722.00	22.0000	7722.00	78
6	PRAGURI. Amorsarea cu grund *Betoncontact* pentru aderenta.Executarea sapei din mortar ciment M100/gr.=20mm/. Placarea suprafetelor, cu gresie din ceramica antiderapanta tip "Portilnat" grosimea nu mai mica de 12mm pentru lucrari exterioare, (calitate superioara), rezistenta la inghet si trafic pe adeziv cu instalarea colarului la muchia treptelor pe gamitura din cauciuc. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile, utilajul si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culoarea si calitatea materialelor de finisaj se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	8.0000	512.00	4096.00	8.0000	4096.00	8.0000	4096.00	100.00
Subtotal pe capitolul 2:		(neexecutate-	24369.52)	105225.26	80855.74		80855.74		80855.74	0.00 76.84

DEVIZUL		1	SF	4478	IFB-W-12117-RO4	PVR a LE Nr	1	din
Num.rand	Denumirea lucrarilor	Unitate de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulat	Cant. executat pe act	Costul pe act
Capitolul Nr 3 AMENAJAREA TERITORIULUI								
1	LUCRARI DE TERASAMENT.Lucrari de terasament executate manual, teren mijlociu (V=5.64m3).Inprastierea cu lopata a solului, inclusiv lucrari de compactare(V=5.64m3). Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare	set	1.0000	371.99	371.99	371.99	1.0000	371.99
					1.0000			100.00
2	DEMOLARI.Demontarea constructiilor din beton .Curatirea suprafetelor,incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunioste autorizata.	m3	3.8000	215.00	817.00	817.00	3.8000	817.00
					3.8000			100.00
3	BORDURI.Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul. ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea.se includ borduri (L=+237,0ml)	m l	301.0000	269.00	80969.00	48581.40	180.6000	48581.40
					180.6000			60.00
4	PAVAJE.Pavarea suprafetelor cu placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, rezistente la inghet, grosimea nu mai mica de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip si ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1/5, inclusiv umplerea rosturilor si executarea inclinatiilor pentru evacuarea apelor atmosferice.Transportarea si incarcaturilor, nivelarea si compactarea terenului, suport din piatra sparta compactata cu gr.100mm, Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform normativelor in vigoare. Atentie! Culoarea si forma placilor se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul.ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea.se includ pavae (S=+325m2)	m2	389.0000	195.00	75855.00	45513.00	233.4000	45513.00
					233.4000			60.00
Subtotal pe capitolul 3:		(neexecutate-	62729.60)	158012.99	95283.39	95283.39	0.00	60.30
Capitolul Nr 4 LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:								

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. ex precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	pe cumulativ
1	GAZON.Executarea mecanizata a terenului cu excavatorul , teren cat.II cu descarcare in depozit (V=108m3). Sapatura manuala in urma excavarii, aducerea la cotele din proiect.Nivelarea terenului cu autogreiderul (S=720m2).Semanarea gazonului cu iarba multianuala (S=720m2).ATENTIE! Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	m2	720.0000	41.49	29872.80					
2	ELEMENTELE TERENULUI DE JOACA. Demontarea elementelor terenului de joaca, depozitarea lor pentru instalarea ulterioara la finalizarea lucrarilor de amenajare.Instalarea elementelor terenului de joaca demontate anterior(fara cost), inclusiv lucrarile de terasament si consolidare cu beton.ATENTIE! Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	buc	8.0000	1860.00	14880.00	4.0000	7440.00	4.0000	7440.00	50.00
Subtotal pe capitolul 4:		(neexecutate-	37312.80)		44752.80		7440.00		7440.00	16.00

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

4478 Devizul Nr 1
PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021
pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4

DEVIZUL	1	SP	4478	IFB-W-12117-RO4	PVR a LE Nr	1	din 22/01/2021		
Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul pe act	Cant. exec. pe act	Contrib. pe act/ executat	% cumulativ
Capitolul Nr	1	ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.							
Subtotal pe capitolul 1:	(neexecutate-	4028.80)		118480.75	114451.95		114451.95	0.00	96.8
Capitolul Nr	2	LUCRARI PE EXTERIOR							
Subtotal pe capitolul 2:	(neexecutate-	24369.52)		105225.26	80855.74		80855.74	0.00	76.8
Capitolul Nr	3	AMENAJAREA TERITORIULUI							
Subtotal pe capitolul 3:	(neexecutate-	62729.60)		158012.99	95283.39		95283.39	0.00	60.30
Capitolul Nr	4	LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:							
Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-	37312.80)		44752.80	7440.00		7440.00	0.00	16.62

(neexecutate- 128440.72)

426471.80

298031.08

298031.08

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

1 din 22/01/2021

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 12/11/2020

22/01/2021

garantia expira la //

Act Inregistrat

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0.00	298031.08	298031.08
Cheltuieli suplimentare:			
- transport 0.00%		0.00	0.00
- regie 6.00%	0.00	17881.86	17881.86
- rentabilitate 1.00%	0.00	2980.31	2980.31
- neprevazute 0.00%		0.00	0.00
Total: 456324.82	0.00	318893.25	318893.25
- TVA 0.00%		0.00	0.00
Total cheltuieli	0.00	318893.25	318893.25

136

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	69.88 / 61
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	1.13

Date despre anexe si suplimente

La contract - I	La buget - I
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Tipărit la 08/02/2021 12:18:23

Semnaturile actului

Specialist MTLC



Retineri	Pe actele precedente	Pe actul dat	Cumulativ pe actul dat
- garantie de buna executie		0.00	0.00
- Avans	0.00		0.00
- garantie		31889.33	31889.33
inclusiv -contributie- total			
inclusiv - materiale			
- lucrari			
- echipament			
- penalitati			
- alte retineri			
Retineri total		31889.33	31889.33
- corectie aproximare			
Spre plata	0.00	287003.92	287003.92

Cheluieli si retineri pe actul Nr 1 din 12/11/2020

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 12/09/2020 12/11/2020

garantia expira la //

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0.00	324704.60		324704.60		298031.08	298031.08
Cheltuieli suplimentare:							
- transport 0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
- regie 6.00%				19482.28		17881.86	17881.86
- rentabilitate 1.00%				3247.05		2980.31	2980.31
- neprevazute 0.00%				0.00		0.00	0.00
Total: 456324.82				347433.93		318893.25	318893.25
- TVA 0.00%				0.00		0.00	0.00
Total cheltuieli				347433.93		318893.25	318893.25
Verificat de:	136			Contractorul		Specialist MTLC	

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	0.00 / 14
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.00

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Semnaturile actului

Tiparita la 15/12/2020 06:38:12

Primarul

Contabilul primariei

Presedintele AJ

Contractorul

Responsabilul tehnic



CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Pentru lucrari civile

Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
Cererea Nr	2	din	20/03/2021
pe perioada: de la	23/01/2021	pana la	20/03/2021
Data terminarii: initiala	22/01/2021	extinsa	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62

Cod fiscal 1008600059467
Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34
-
VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP 4478	Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Şaptebani Riscani

Certificarea lucrarilor executate

4. Efectuat pe actele precedente	Lei	318893.25
5. Efectuat pe actul dat	Lei	135586.04
6. Executat cumulativ	Lei	454479.29

DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

		Pe act, Lei	Cumul., Lei
7	din garantia de buna executie a contractului	0.00	0.00
8	retinere din platile de avans (randul 15), lei		0.00
8a	din garantiile retinute (randul 18)	13558.60	45447.93
9	din contributia comunitatii (conform actului de indep.)		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		0.00
11	Suma dupa deduceri (scadeti r. 8,9,10 din r. 6)		409031.36

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

DATE GENERALE DESPRE CONTRACT

		Lei
14	Suma ramasa a contractului (randul 3 -- randul 6)	1845.54
15	Suma totala a avansului primit in valuta la rata eliberarii	0 0.00
16	Avans neplatit (15 -- 7) MDL	0.00
17	Suma totala a penalitatilor	
18	Suma totala a banilor retinuti	45447.93
19a	Sursa FISM	0.00
19b	Suma totala a contributiei com.	0.00
20	Suma ramasa a contributiei in bani	0.00

CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

12	Suma platita anterior	287003.92
13	Plata curenta (fara ret.avans) (randul 11-- randul 12)	122027.44
13a	Cursul leului din contract	1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a	122027.44
Cumulativ		
13d	ajustare avans valuta	0.00
Pe act		0.00

Verificari si coordonari

Specialist MTL

Sef DENT

Inregistrat de CDCT

21	Suma care urmeaza a fi platita (13b-13d) in MDL			122027.44
22	Cursul leului din data			0.0000
23	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului			
24	Diferenta de curs (13b*rata vnzare -- 13)			
	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verif	0.00

Transfer bancar

numele semnatura data

Suma

Casier

numele semnatura data

Dispozitia de Plata Nr

din //

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)

Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
PVR a LE Nr	2	din	20/03/2021
pe perioada de la	23/01/2021	pana la	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62

Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Date despre subproiect

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478
Localitatea	Şaptebani Riscani

Certificarea lucrarilor executate

(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

Efectuat pe actele precedente	318893.25
5. Efectuat pe actul dat	135586.03
Executat cumulativ	454479.28

Subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:
- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;
- Lucrarile sunt executate calitativ;
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

Contabilul Primariei

Presedintele AI

Data 20/03/2021

Verificarea din partea responsabilului tehnic

(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate. Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos. Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

135586,03

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data

20

03

2021



Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate. Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

135586,03

Specialist MTLC

numele, semnatura

Data

20

03

2021

Coordonat

Sef DENT

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

Devizul Nr. 1
4478 PVR a LE Nr. 2 din 20/03/2021

IFB-W-12117-RO4

Contractul Nr

pe perioada 23/01/2021

20/03/2021

PVR a LE Nr. 2 din 20/03/2021

DEVIZUL

1

SP

4478

IFB-W-12117-RO4

Cant. exec. precedent/cumulativ

Costul cumulat

Cant. exec. pe act

Contrib. pe act/cumulativ

%

executat

Capitolul Nr. 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOIILOR.

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Contrib. pe act/cumulativ	% executat
1	DEMOLAREA demolarea invelitoarei acoperisului din foi de ardezie (S=157.88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPETE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI FOILE DE ARDEZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA, IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI DUPA CARE VOR FI EVACUATE IN LOCURI DESTINATE.	set	1.0000	2600.00	1.0000	2600.00			100.00
2	ELEMENTE DIN LEMN- Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a acoperisului. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudronat, etc. Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se eutata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m3	3.8500	8515.00	3.8500	32782.75			100.00
3	ASTERIALA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a asteriei. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenele normativelor in vigoare.	m3	1.4400	10375.00	1.4400	14940.00			100.00

Num. rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masă contractuală	Cost total	Cant. exec. precedent	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Cant. cumulat
4	PELICULA. Strai suprapuneri polimerice tip ondatis montat sub stratul de invelitoare	m2	171.8000	9984.40	171.8000	9984.40		100.00
5	INVELITOAREA. Executarea invelitoarei acoperisului din tigla metalica sau tabla profilata LK35 (H=37mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mica de 0.45 mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic invelitoare acoperisului (riglete de coama, borduri de fronton, dolii, racordari de perete, sort de streasin, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru executarea invelitoare), etc. ATENTIE: Imbinarile foilor din tabla se vor etansa longitudinal si transversal cu garnitura de etansare. La imbinarile longitudinale se vor instala nituri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafata stratului de protectie a tiglei, in cazul care va fi afectat in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie, procurata in complet cu tabla metalica. La montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete noi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare. Materialul, calitatea si culoarea tiglei se coordoneaza pina la procurare cu Beneficiarul si reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei.	m2	171.8000	40544.80	171.8000	40544.80		
6	STRESINA. Captusirea stresinii cu tabla cutata C10 cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.45 mm. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea si materialul captusirii se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	51.0000	156.00	45.0000	7020.00	6.0	936.0
8	IGHIABURI. Procurarea si instalarea sistemelor de igheaburi (H=125mm, din tabla metalica plana cu strat de protectie, in complet cu invelitoare), cu instalarea colarelor interne (externe), capacilor terminatie, cirligelor, elementelor de imbinare a igheaburilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea igheaburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete noi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l	52.0000	104.00	45.0000	4680.00	7.0	728.0

Denumirea lucrării		Cantitatea de masă contractuală	Pret, lei	Cost total	Cost precedent cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Cumula
BURLANE. Procurarea si instalarea sistemelor de burlane d=100mm din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratarilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrările aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. In cazul cind stratul de protecție a fost afectat, se restabilește cu vopsea procurata in complet cu tabla.		m l 20.0000	128.00	2560.00	15.0000	1920.00	5.0	640.0	
10 INGRADIREA DE PROTECTIE. Executarea ingradirii din confectii de metal, inclusiv elementele de fixare, ernetizarea racordurilor cu invelitoarea, etc. Suprafata elementelor din metal se curata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopseste cu vopsea pentru metal de 2 ori. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrările si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.		kg. 53.9000	32.00	1724.80					
Subtotal pe capitolul 1: (neexecutate-		4028.80)		118480.75		114451.95		2304.0	0.00 96.60
Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR									
1	FATADA:Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, Termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" cu Y nu mai mica de 135kg/m3, gr.=100mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chitirea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tine-Carved" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastră si usa, consolidarea muchurilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu ciment si profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrările aferente conform normativelor in vigoare. Culbarea se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2 147.4100	472.00	69577.52	106.0000	50032.00	41.41	19545.52	71.90
2	GLAFURI:Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" Y=145kg/m3, gr.=30mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chitirea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tine-Carved" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona	m2 8.5900	986.00	8469.74	8.5900	8469.74			100.00

Num. rând	Denumirea lucrării	Unitatea de masură contractuală	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent cumulat	Cant. executat pe act	Costul pe act	Pret cumulat
	gauri în beton și usa, consolidarea muchilor orizontale și verticale, zonelor de contact cu cornier perforat pe adeziv. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate materialele, utilajul și lucrările aferente conform d normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor de lucru. Culoarea se coordonează cu Beneficiarul.	m l	76.00	570.00	7.5000 7.5000			100.00
3	RIGLETE. Procurarea și instalarea rigletelor exterioare pentru goluri de ferestra B=300mm din tabla de aluminiu cu strat de protecție înglobate în glafuri cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment. Constructivele se v-or executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente, conform desenelor tehnice și normativelor în vigoare.	m2	453.00	12684.00	22.0000 22.0000	6.0	2718.0	78.57
4	SOCLU: Grunduirea suprafețelor cu compoziție specială *Betoncontact*, termoizolarea cu plăci din polistiren extrudat, gr.=80mm /lipite pe clei, dibluirea plăcilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticlă, chituiră cu compoziție de tip amestec uscat pe baza de ciment, consolidarea muchurilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENȚIE! Lucrările se v-or executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente.	m2	351.00	9828.00	22.0000 22.0000	6.0	2106.0	78.57
5	PLACARE: Soclu. Placarea suprafețelor în complet cu deversorul orizontal cu piatră artificială tip "Cosauti" /color/ pe adeziv. ATENȚIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culoarea și forma plăcilor se coordonează cu Beneficiarul.	m2	512.00	4096.00	8.0000 8.0000			100.00
6	PRAGURI. Amorsarea cu grund *Betoncontact* pentru aderență. Executarea supei din mortar ciment M100 (gr.=20mm). Placarea suprafețelor cu gresie din ceramica antiderapantă tip "Portlanat" grosimea nu mai mică de 12mm pentru lucrări exterioare. (calitate superioară), rezistență la îngheț și trafic pe adeziv cu instalarea collarului la muchia treptelor pe garnitura din cauciuc. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, utilajul și materialele aferente, conform normativelor în vigoare. Culoarea și calitatea materialelor de finisaj se coordonează cu Beneficiarul.							
Subtotal pe capitolul 2:		(neexecutate-	24369.52)	105225.26	80855.74		24369.52	0.00
76.84								
Capitolul Nr	3	AMENAJAREA TERITORIULUI						
1	LUCRARI DE TERASAMENT executate manual, teren mijlociu (V=5.64m3). Imprăstierea cu lopata a solului, inclusiv	set	1.0000	371.99	1.0000 1.0000		371.99	100.00

Num. rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuală	Cantitatea	Preț unitar	Costul precedent	Costul cumulat	Cantitatea pe act	Costul pe act	Costul cumulat
	lucrări de compactare (V=5,64m³): Construcția va fi executat în complet cu toate accesoriile, utilajul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare								
2	DEMOLARE/ Demontarea construcțiilor din beton .Curățirea suprafețelor, încărcarea deseurilor în autobasculante și transportarea la gunioste autorizată.	m3	3.8000	215.00	817.00	3.8000 3.8000			100.00
3	BORDURI/ Procurarea și instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 și strat din piatră spartă compactată, inclusiv lucrările de terasament. Constructivul va fi executat în complet cu toate accesoriile, utilajul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culoarea se coordonează cu Beneficiarul. ATENȚIE! În baza adresării Primăriei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de construcții "CALIBCOM" SRL și Hotărârii CE al IP FISM se accepta modificarea: se includ borduri (L=+237,0ml)	m l	301.0000	269.00	80969.00	180.6000 180.6000	120.4	32387.6	60.00
4	PAVAJE/ Pavarea suprafețelor cu placi de pavaj vibropresat (color), beton cl.B-25, rezistență la îngheț, grosimea nu mai mică de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip și ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1/5, inclusiv umplerea rosturilor și executarea înclinatilor pentru evacuarea apelor atmosferice. Transportarea și încărcăturilor, nivelarea și compactarea terenului, suport din piatră spartă compactată cu gr.100mm, Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările și materialele aferente conform normativelor în vigoare. Atenție! Culoarea și forma plăcilor se coordonează în prealabil cu Beneficiarul. ATENȚIE! În baza adresării Primăriei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de construcții "CALIBCOM" SRL și Hotărârii CE al IP FISM se accepta modificarea: se includ pavaie (S=+325m2)	m2	389.0000	195.00	75855.00	233.4000 233.4000	155.6	30342.0	60.00
Subtotal pe capitolul 3:				158012.99	95283.39		62.729.6	0.00	60.30
Capitolul Nr 4 LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de construcții "CALIBCOM" SRL și Hotărârii CE al IP FISM se accepta modificările:									
1	GAZON/ Executarea mecanizată a terenului cu excavatorul, teren cat.II cu descarcare în depozit (V=108m³), Săpătura manuală în urma excavării, aducerea la cotele din proiect. Nivelarea terenului cu autogreiderul (S=720m2). Semănarea gazonului cu iarbă multianuală (S=720m2). ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, echipamentul și materialele aferente conform normativelor în vigoare.	m2	720.0000	41.49	29872.80		720.0	29872.8	

Denumirea lucrării	Unitatea de măsură	Cantitatea contractuală	Pret, lei	Cost total	Costul prevăzut cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Cumulat
2. ELEMENTELE TERENULUI DE JOACA.	DUC	8.0000	1860.00	14880.00	7440.00	4.0	7440.0	
Deșantarea elementelor terenului de joacă, depozitarea lor pentru instalarea ulterioară la finalizarea lucrărilor de amenajare. Instalarea elementelor terenului de joacă demontate anterior (fără cost), inclusiv lucrările de terasament și consolidare cu beton. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, echipamentul și materialele aferente conform normativelor în vigoare.					4.0000			
Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-)	37312.80)		44752.80	7440.00		37312.8	0.00 16.62

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4 Devizul Nr 1 20/03/2021
 4478 PVR a LE Nr 20/03/2021
 pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

DEVIZUL	1	SP	4478	IFB-W-12117-RO4	PVR a LE Nr	2	din 20/03/2021	
Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. act/ pe act	Contrib. % executat
Capitolul Nr	1	ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA						
REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA								
RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.								
Subtotal pe capitolul 1:	(neexecutate-	1724.80)		118480.75	116755.95	2304.00	0.00	98.54
Capitolul Nr	2	LUCRARI PE EXTERIOR						
Subtotal pe capitolul 2:	(neexecutate-	0.00)		105225.26	105225.26	24369.52	0.00	100.00
Capitolul Nr	3	AMENAJAREA TERITORIULUI						
Subtotal pe capitolul 3:	(neexecutate-	0.00)		158012.99	158012.99	62729.60	0.00	100.00
Capitolul Nr	4	LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:						
Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-	0.00)		44752.80	44752.80	37312.80	0.00	100.00

(neexecutate-

1724.80)

426471.80

424747.00

126715.92

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

2 din 20/03/2021

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 23/01/2021

20/03/2021

Act Inregistrat

garantia expira la / /

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	298031.08	126715.92	424747.00
Cheltuieli suplimentare:			
- transport 0.00%		0.00	0.00
- regie 6.00%	17881.86	7602.96	25484.82
- rentabilitate 1.00%	2980.31	1267.16	4247.47
- neprevazute 0.00%		0.00	0.00
Total: 456324.82	318893.25	135586.04	454479.29
- TVA 0.00%		0.00	0.00
Total cheltuieli	318893.25	135586.04	454479.29

136

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	99.59 / 100
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.99

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Tipărit la 18/05/2021 09:41:54

Semnaturile actului

Specialist MTLC



Pe actele precedente	Pe actul dat	Cumulativ pe actul dat
Retineri		
- garantie de buna executie	0.00	0.00
- Avans	0.00	0.00
- garantie	31889.33	13558.60
inclusiv - contributie- total		45447.93
inclusiv - materiale		
- lucrari		
- echipament		
- penalitati		
- alte retineri		
Retineri total	31889.33	13558.60
- corectie aproximare		
Spre plata	287003.92	122027.44
		409031.36

Cheltuieli si retineri pe actiuni Nr

2 din 20/03/2021

pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

IFB-W-12117-RO4

garantia expira la //

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	298031.08	126715.92	424747.0	126715.92	424747.0
Cheltuieli suplimentare:					
- transport 0.00%	17881.86	7602.96	25484.82	7602.96	25484.82
- regie 6.00%	2980.31	1267.16	4247.47	1267.16	4247.47
- rentabilitate 1.00%					
- neprevazute 0.00%					
Total:	456324.82			135586.04	454479.28
- TVA 0.00%					
Total cheltuieli	318893.25	135586.03	454479.28	135586.04	454479.28
Verificat de:	136	Contractorul	Contractorul	Responsabilul tehnic	Specialist MT/C

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	69.88 / 100
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.69

Date despre anexe si suplimente

La contract - I	La buget - I
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Semnaturile actului Tiparia 06/05/2021 14:20:35

Primarul	Contabilul primariei	Presedintele A	Contractorul	Responsabilul tehnic
(LS)	(LS)	(LS)	(LS)	(LS)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 08.11.2021

Obiectul „Lucrari civile la gradinita de copii” din s.Șaptebani, r-nul Rîșcani este executat în cadrul contractului nr. IFB-W-12117-RO4 din 12.09.2020 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre „Calibcom” S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08 noiembrie 2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Lungu Rodion – primarul s. Șaptebani

Membrii comisiei:

Buzdugan Liudmila – contabil-sef primaria s. Șaptebani

Lupasco Corina – presedintele Agentiei de Implementare

Trifailo Marin – responsabil tehnic

Sotnic Igor – consilier in consiliul local Șaptebani

2. Au mai participat la recepție:

Calmatui Anna – administrator Calibcom S.R.L.

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.03.2021;

3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;

5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;

6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20.03.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 7 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;

7) Valoarea obiectului este de **456 324.83 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune :

De a recepționa obiectul cu suma **456 324.83 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul și îl utiliza conform

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7150116283 adresa poștală 5638 s. Saptebani r. Riscani, desinația social-culturala, compus din următoarele construcții bloc, suprafața la sol 99,0 m.p., suprafața totală _____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 08 noiembrie 2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Lungu Radion – primarul satului Saptebani

Membrii:

2. Buzdugan Liudmila – contabil-sef al primariei s. Saptebani

3. Lupașco Corina - presedintele Agentiei de Implementare

4. Trifailo Marin – responsabil tehnic

5. Sotnic Igor – consilier in consiliul local Saptebani


(numele,prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.S. 
(semnătura)

L.S. 
(semnătura)

"CALIBCOM"SRL


MD-3100 or.Bălți, str.Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC:AGRNMD2X750 IBAN:MD51AG000000022511794002

BC:VICBMD2X514 IBAN:MD38VI022243400000151E-

mail:calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație la grădinița s.Recea r.Rîșcani**
 2. Numărul și data contractului **Nr. 15 din 05 mai 2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Recea, r.Rîșcani**
 4. Adresa beneficiarului **Raionul Rîșcani, s.Recea,**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **129 748,00LEI**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **129 748,00 LEI**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **30 zile**
 - efectiv realizată **20 zile**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: **Administrator**
- Numele/Prenumele: **Lucicov Igori**
- Denumirea firmei și sigiliu: **"CALIBCOM"SRL**

2021-0000000732

din 11.05.2021

CONTRACT Nr. 15

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

05.05.2021

s.Recea

SRL "Calibcom"

denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director **Lucicov Igor** -denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Primaria Recea raionul Riscani**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Primarul Ghelan Valeriu**, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **lucrari de reparatie capitala la gradinita de copii din s.Recea,rl Riscan** denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. **Suma totala a prezentului Contract constituie 129 448,00 lei**
5. Achitarea se efectuează conform **facturii fiscale** (modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **Or.Balti,str.Conev 40 ap.62**
Tel./Fax: **069122246**
Denumirea: **BC Moldova-Agroindbank SA**
Adresa
Băncii: **AGRNMD2X750**
Cod Bancar:
Cont de **MD51AG000000022511794002M**
decontare: **DL**
Cod fiscal: **1008600059467**

“Beneficiarul”: Primaria Recea

Adresa: **s.Recea**
Tel./Fax: **0256 74 238**
Denumirea: **Ministerul Finantelor Trezoreria de**
Băncii: **Stat**
Adresa
Băncii: **TREZMD2X**
Cod
Bancar: **226623**
Cont de **MD17TRPDAN311120A09835AC**
decontare:
Cod fiscal: **1007601002902**

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

311120

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Pretul fara TVA	Prețul cu TVA	Suma totală (incl. TVA)	Suma fara TVA		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Lucrari de reparatie capital la gradinita de copii din s.Recea,rl Riscani		1.		129748,00	129748,00			

Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“ Beneficiarul”:

Contabil: _____

Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____

20



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Mai 2021

Antreprenor : Calibcom SRL

c/f 1008600059467

Beneficiar :Primaria s.Recea r.Riscani

c/f 1007601002909

Contractul Nr. 15 din 05.05.21

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Lucrari de reparatie la gradinita s.Recea r.Riscani

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	108 123	108 123	
Total	108 123	108 123	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	21 625	21 625	
Total	129 748	129 748	

Antreprenor
Calibcom SRL



Lucicov I.

Beneficiar
Primaria s.Recea r.Riscani



Ghelan Valeriu

Antreprenor CALIBCOM SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Recea, r.Rîșcani
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație la grădinița
s.Recea r.Rîșcani**

Valoarea lucrarilor executate **129 748 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta,(linoleum)	m2	12,4000	18,325 14,950	227,23 185,38
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,5000	27,723 25,349	97,03 88,72
3	RpCM33A	Demontarea placajelor (pereti) din faianta, gresie, ceramica	m2	19,3500	52,683 52,000	1 019,41 1 006,20
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei	m2	19,3500	21,855 7,475	422,90 144,64
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,8600	13,648 13,648	79,98 79,98
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,6200	45,625 42,900	484,54 455,60
7	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	3,0000	32,500 32,500	97,50 97,50

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm				
8	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	22,0000	12,350 12,350	271,70 271,70
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	35,750 35,750	35,75 35,75
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	30,880 30,880	30,88 30,88
11	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,0000	11,375 11,375	22,75 22,75
12	TsI50A5	Transportarea materialelor din grupa A cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,0000	26,500 0,000	53,00 0,00
		Total	Lei			2 842,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 842,67 2 419,10
		2. Lucrari de constructie				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,6500	99,168 22,750	1 551,98 356,04
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,6500	16,277 3,900	254,74 61,03
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	15,6500	15,350 0,975	240,23 15,26
16	CG47D	Pardoseli din placi de	m2	15,6500	235,568	3 686,64

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm			35,750	559,49
17	CK55A	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Tavan suspendat EXTENSIBIL)	m2	15,6500	412,223 66,755	6 451,29 1 044,72
		Total	Lei			12 184,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 184,88 2 036,54
		3. Pereti				
18	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	7,5600	1 324,358 120,899	10 012,15 914,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund Betonocontact (0.30 kg/m2)r	m2	24,5300	15,350 0,975	376,54 23,92
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,5300	109,722 55,250	2 691,47 1 355,29
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	24,5300	15,350 0,975	376,54 23,92
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,5300	84,755 39,650	2 079,04 972,61
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	24,5300	38,595 17,875	946,73 438,47

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	20,6000	210,190 74,750	4 329,91 1 539,84
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Betonkontakt	m2	20,6000	15,350 0,975	316,22 20,09
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,6000	251,285 79,625	5 176,47 1 640,28
		Total	Lei			26 305,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 305,07 6 928,42
		4. Bloc Sanitar				
27	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	4,0000	26,440 15,795	105,76 63,18

1	2	3	4	5	6	7
28	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	28,0000	162,157 12,350	4 540,41 345,80
29	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	36,0000	33,643 10,725	1 211,15 386,10
30	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot diametrul de 100mm 90*	buc	6,0000	105,065 14,300	630,39 85,80
31	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot diametrul de 100mm 45*	buc	2,0000	94,565 14,300	189,13 28,60
32	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,0000	16,475 2,275	263,60 36,40
33	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	2,0000	584,100 22,750	1 168,20 45,50
34	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 837,980 61,750	3 675,96 123,50
35	SD07C	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din oțel, avind diametrul de 1"	buc	2,0000	136,925 9,425	273,85 18,85

1	2	3	4	5	6	7
36	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 135,990 152,750	2 135,99 152,75
		Total	Lei			14 194,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 194,44 1 286,48
		5. Electricitate				
37	Pret de piata	Cablu VVGng 3x1.5	m	40,0000	25,000 0,000	1 000,00 0,00
38	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm gofra d16	m	40,0000	44,593 21,775	1 783,74 871,00
39	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	4,0000	113,368 7,475	453,47 29,90
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	69,350 10,070	69,35 10,07
41	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau	buc	1,0000	35,780 8,780	35,78 8,78

1	2	3	4	5	6	7
		etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
42	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,8000	1 418,836 52,093	3 972,74 145,86
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,0000	84,760 39,650	84,76 39,65
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	1,0000	15,340 0,970	15,34 0,97
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,0000	38,600 17,880	38,60 17,88
		Total	Lei			7 453,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 453,78 1 124,11
		6. Termoficare				
46	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm	buc	3,0000	1 606,053 26,000	4 818,16 78,00
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 40x1800 mm	buc	3,0000	1 347,220 16,250	4 041,66 48,75
48	AcA25A	Robinet Maevschi	buc	6,0000	36,000 13,000	216,00 78,00
49	AcA25A	Заглушка 1/2	buc	6,0000	171,400 13,000	1 028,40 78,00

1	2	3	4	5	6	7
50	AcA25A	Короткая резьба 3/4	buc	12,0000	32,900 13,000	394,80 156,00
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	6,0000	117,050 5,850	702,30 35,10
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	6,0000	117,050 5,850	702,30 35,10
53	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	50,0000	49,196 4,550	2 459,78 227,50
54	IC38B	Piesa de racordare (trecere PPR 25*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	28,160 5,850	168,96 35,10
55	IC38B	Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	24,050 5,850	144,30 35,10
56	IC38B	Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ППП 25*45	buc	6,0000	140,767 5,850	844,60 35,10
57	IC38B	Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ППП 25*90	buc	6,0000	110,767 5,850	664,60 35,10
58	IC38C	Piesa de racordare (mufa PPR 25), cu 2 imbinari,	buc	6,0000	9,765 6,825	58,59 40,95

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
59	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	13,9000	5,200 5,200	72,28 72,28
		<i>Total</i>	Lei			16 316,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 316,73 990,08

	Total	Lei	79 300
	Asigurari sociale si medicale	24 %	3 549
	Total		82 849
	Cheltueli transportare	10 %	6 237
	Total		89 086
	Cheltueli de regie	14,5 %	12 917
	Total		102 003
	Beneficiu de deviz	6 %	6 120
	Total		108 123
	TVA	20 %	21 625
			129 748
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		14 788

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CALIBCOM SRL

Investitor
Primăria s.Recea, r-nul Rîșcani

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Lucicov I
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Ghelan Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 14.06.2021

Obiectul Lucrari de reparatie la gradinita s.Recea r.Riscani este executat in cadrul contractului nr. 15 din 05.05.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de catre Calibcom SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Ghelan ValeriuCostea VioricaFrecăuțoneu AlexandruUntila AlinaRoman Jana

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Banișter Dumitru

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **129 748.00 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma **129 748.00 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Șelau Valeriu

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Costea Viorica

Frecăuțanu Alexandru

Untilă Alina

Roman Zana

Brenișter Dumitru

(numele, prenumele)

[Signature]

[Signature]

Urdilo

[Signature]

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



"CALIBCOM" SRL

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-

mail: calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a trotuarelor s. Mereșeuca, r-nul Ocnîța**
 2. Numărul și data contractului **Nr.20 din 17 iunie 2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Prinăria s. Mereseuca, r-nul Ocnîța**
 4. Adresa beneficiarului **r-nul Ocnîța, s. Mereșeuca**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **236 994,78 LEI**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **236 994,78 LEI**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **30 zile**
 - efectiv realizată **30 zile**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: **Administrator**
Numele/Prenumele: **Lucicov Igori**
Denumirea firmei și sigiliu: **"CALIBCOM" SRL**

CONTRACT Nr. 20

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

17 iunie 2021

s. Mereseuca r. Ocnita
(localitatea)

Calibcom S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Lucicov Igor, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Mereseuca raionul Ocnita

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dna. Albu Emilia, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract

referitor la achiziționarea Amenajarea trotuarelor s. Mereseuca r. Ocnita, Cod CPV: _____
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform specificației

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 236 994,78 lei. (două sute treizeci și șase mii două sute nouăzeci și patru lei 78 bani) (suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)

Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, la data 31.06.2021

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: Calibcom SRL

c/f 1008600059467

Beneficiar : Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita

c/f 1007601008591

Contractul Nr. 20 din 17.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	197 495.65	197 495.65	
Total	197 495.65	197 495.65	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	39 499.13	39 499.13	
Total	236 994.78	236 994.78	

Antreprenor
Calibcom SRL



Lucicov Igor

Beneficiar
Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita



Albu Emilia

Antreprenor CALIBCOM SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Mereșeuca. r.Ocnița
(denumirea)

Obiect Amenajarea trotuarelor
s.Mereșeuca r.Ocnița

Valoarea lucrarilor executate

236 994,78 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea pavajului				
1	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	13,446	331,57 92,24	4 458,27 1 240,27
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	272,440	18,45 18,45	5 026,80 5 026,80
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	156,530	25,47 0,00	3 987,20 0,00
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	272,440	204,37 34,02	55 678,73 9 268,26
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	280,350	130,30 17,30	36 529,23 4 849,20
6	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2	4,043	1 037,82 1 037,82	4 195,92 4 195,92
7	DE17A	Pavaje executate din placi de	m2	351,500	206,19	72 475,02

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			34,36	12 079,19
		Total capitul:				
						182 351,17
						36 659,64

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?	182 351,17
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 798,31
		Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	191 149,48
		Cheltuieli de regie (Total) * 2,5 %	2,50 %	4 778,74
		Total Total+CR	100,00 +	195 928,22
		Beneficiu (Total) * 0,8 %	0,80 %	1 567,43
		Total Total+B	100,00 +	197 495,65
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	39 499,13
				236 994,78
		TOTAL:		36 659,64

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CALIBCOM

Investitor
Primăria s.Mereșeuca, r.Ocnița

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Calmațui Ana
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Albu Emilia
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 09.08.21

Privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita executată la Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita în cadrul contractului Nr. 20 din 17.06.2021 încheiat între „Calibcom” S.R.L. și Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.08.21 fiind formată din:

Albani Emilia - Președintele comisiei

Isav Maria - Membre

Popescu Bănușa - Membre

Cojoc Gheorghe - Membre

Botnari Maria - Membre

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **236 994.78 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Albu Ecaterina

Albu

Membrii:

Isaev Maria

A. I. Ily

Pepesco Raisa

Albu

Cojoc Jacob

Thomas

Beznari Maria

A. Ily

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 09.08.21

Obiectul Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita este executat in cadrul contractului nr. 20 din 17.06.2021 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. — din — valabila până la —, de catre "Calibcom" S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.08.21, fiind formată din:

Albu Emilia - Președintele comisiei
Isos Maria - Membru
Popescu Anisoara - Membru
Cojoc Iacob - Membru
Botnari Maria - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **236 994.78 lei**, conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **236 994.78 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Albu Ecaterina

Albu

Membrii:

Isav Maria

Gr. Gy

Popescu Raisa

Albu

Cojoc Jacob

Albu

Botnari Maria

Al. Gy

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)