

Grafic de executare a lucrarilor – (45 zile)

1. După înregistrarea contractului – Pregatirea locului de munca (transportarea utilajului si a materialelor necesare) – **2 zile**
2. Demontarea parțială a elementelor de acoperiș și înlocuirea elementelor deteriorate –cîte 2 zile pentru fiecare parte a acoperișului (**total 8 zile**)
3. Asterala de invelitori din scînduri brute (обрешетка) și strat suplimentar polimeric,executarea lucarnelor – 2 zile pentru fiecare parte a acoperisului – (**total 8 zile**)
4. Streașina înfundată din masa plastice – **3 zile**
5. Lucrări de acoperire cu tablă profilată – cite 2 zile pentru fiecare parte (**total 8 zile**)
6. Montarea confecțiilor metalice diverse – **2 zile**
7. Termoizolarea si Tencuieli decorative exterioare – **10 zile**
8. Instalarea sistemelor de jgheaburi și burlane – **3 zile**
9. Încarcarea și transportarea materialelor din grupa A – **1 zile**

Executarea graficului depinde de condițiile meteo

Director SRL MILAUR – GARANT



I. Mitreniuc