

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparatia (curentă) holului Gradinitei 214 din s. Dobrogea, or. Sîngera”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 40 (patruzeci) zile.

Nr.	Activitatea	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4	Săpt. 5	Săpt. 6
1	Organizarea șantierului, trasări, protecția zonelor	■					
2	Demontarea pardoselilor, tencuielilor și elementelor existente	■	■				
3	Evacuarea și transportarea deșeurilor	■	■				
4	Refacerea rosturilor de deformare		■	■			
5	Pregătirea suportului pardoselii		■	■			
6	Armarea și executarea stratului suport			■	■		
7	Montarea pardoselilor din gresie porțelanată			■	■	■	
8	Placarea treptelor și montarea elementelor liniare				■	■	
9	Lucrări de finisaj (chituire, rostuire, retușuri)					■	■
10	Lucrări electrice (aparataj, corpuri de iluminat, tablouri, verificări)		■	■	■	■	
11	Curățenie generală și remedierea observațiilor						■
12	Recepția lucrărilor și predarea obiectului						■