

GRAFIC DE EXECUTIE

Obiectul: ”Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a satului Grigorievca, r-nul Căușeni”, Nr. ocds-b3wdp1-MD-1623757938863

Nr	NR.capitol	Denumire capitol	Valoarea (lei), cheltuieli directe	Perioada de executie lucrari																							
				Lunile de executie efective, luni																							
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
		Perioada de mobilizare		x													x										
		Perioada de coordonare		x	x												x										
		Apeduct																									
1	02	Lucrari de montare utilaj	123 924,00								x	x	x	x	x	x											
2	03	Lucrari terasamente	398 910,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3	04	Conducte si accesorii	1 945 947,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
4	05	Camine de apa	193 642,00		x	x	x	x	x	x	x	x															
5	06	Camine de canalizare	12 285,00																	x	x	x	x				
6	07	Demontarea si reconditionarea	24 840,00		x	x	x															x	x	x			
		Perioada la terminarea lucrarilor													x	x								x	x	x	
		TOTAL	2 699 548,00	Perioada de lucru (efectiv) 12 luni																							

OFERTANT SRL „PLANTA”

|