

**Graficul de executare a documentației
pentru serviciile de elaborare a studiului de fezabilitate, evaluare a impactului asupra
mediului, expertiză tehnică, topografie, prospectare geologică, proiectarea rețelilor
exterioare de canalizare cu stații de pompare, estimare de costuri, verificare a
documentației de proiect și devize în cadrul Proiectului ”Regionalizarea serviciilor de
canalizare prin construcția și modernizarea sistemului Strășeni- Vatra”**

Nr. Crt.	Faza de proiectare	Activitate / Livrabil	Durata estimată	Valoare estimată (% din activitate)	Termen de livrare / perioadă
1	2	3	4	6	7
1	Expertiză tehnică	Mobilizare și colectare date inițiale pentru expertiză	3 zile	2	Zilele 1–3 de la semnarea contractului
2	Expertiză tehnică	Începerea expertizei tehnice SPAU-1 și infrastructură existentă	57 zile	15	Zilele 4–60
3	Expertiză tehnică	Raport preliminar de expertiză SPAU-1	-	2	Ziua 30 (milestone)
4	Expertiză tehnică	Notificare AC privind observații sau lipsa lor la raportul de expertiză tehnică preliminar (RETP)	-	1	10 zile de la primirea RETP
5	Expertiză tehnică	Raport final de expertiză SPAU-1	-	5	Ziua 60 de la semnarea contractului
6	Proiect de execuție / Proiect preliminar	Ridicare topografică SPAU-1 și SPAU-2	60 zile	10	Zilele 1–60
7	Proiect de execuție / Proiect preliminar	Investigații geologice punctuale SPAU-1 și SPAU-2	60 zile	10	Zilele 1–60
8	Studiu de Fezabilitate	Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru traseul optim colector	90 zile	15	Zilele 1–90
9	Evaluare mediu	Servicii de evaluare a impactului asupra mediului	80 zile	10	Zilele 1–90
10	Proiect Tehnic Preliminar	Elaborare Proiect Tehnic Preliminar (PTP)	90 zile	10	Zilele 1–90
11	Proiect Tehnic Preliminar	Analiza PTP de către AC (notificarea observațiilor sau lipsa lor)	10 zile	2	10 zile de la primirea PTP
12	Proiect de Execuție	Elaborare Proiect de Execuție	30 zile	10	Zilele 100–130
13	Proiect de Execuție	Elaborare Memoriu Explicativ	30 zile	5	Zilele 100–130
14	Deviz / Estimare costuri	Elaborare Documentație de Deviz	30 zile	5	Zilele 100–130
15	Proiect de Execuție / Deviz	Verificarea și coordonarea documentației de proiect și deviz	30 zile	5	Zilele 130–160
16	Proiect de Execuție / Deviz	Actualizare documentație după observațiile AC	10 zile	3	Zilele 160–170
17	Caiet de Sarcini	Elaborare Caiet de Sarcini pentru achiziția lucrărilor de construcție	10 zile	3	Zilele 170–180
18	Manual de Întreținere și Exploatare (O&M)	Elaborare Manual de Întreținere și Exploatare	10 zile	3	Zilele 170–180
Total:			180 zile	100%	Ziua 180 de la semnarea contractului

***Note:**

1. *Faza de proiectare indică tipul livrabilului: Studiu de Fezabilitate, PTP, Proiect de Execuție, Deviz, Expertiză, Caiet de Sarcini, Manual de exploatare.*
2. *Valoarea estimată este orientativă, pentru a arăta ponderea fiecărei activități în totalul contractului. Se poate ajusta după calculul detaliat al costurilor.*
3. *Activitățile de topografie, geologie și expertiză se desfășoară simultan cu Studiul de Fezabilitate și PTP pentru eficiență.*
4. *Milestone-uri: Raport preliminar (ziua 30), Raport final expertiză (ziua 60), Analiza PTP de către AC (ziua 100).*
5. *Coordonarea și verificarea documentației intră în perioada de elaborare a Proiectului de Execuție și Documentației de Deviz, inclusiv actualizarea după observațiile AC.*
6. *Activitățile pentru SPAU-1 și SPAU-2 sunt prioritare la început, pentru colectarea datelor și expertiza tehnică.*
7. *Manualul de întreținere și exploatare și caietul de sarcini se finalizează după livrarea documentației de proiect și deviz.*
8. *Activitățile de expertiză, topografie și geologie se pot derula simultan, precum și activitățile de elaborare a proiectului de execuție (PT, Memoriu, Deviz).*

Data: 10.03.2026

Semnat: _____

Nume: Cretu Irina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: FLUXPROIECT S.R.L.