

## Акт 01

проверки объемов, качества и соответствия выполненных работ по объекту:  
«Капитальный ремонт на, а/дорогах районного значения общего пользования: L 642 - L 646  
(объездная ул. Заводская в г.Тараклия); L 651 (в с. Салчия), Тараклийского района»  
(Устройство сплошного покрытия, а/б смесью, горячим способом)

09.11.2023 г.

г. Тараклия

Согласно Договору № 37 от 21.08.2023 г., по объекту: «Капитальный ремонт на участке а/дороги L642 - L646, ул. Заводская в г. Тараклия и на участке а/дороги L651 в с. Салчия (Устройство сплошного покрытия, а/б смесью, горячим способом)», заключенного с S.R.L. „ORIZONTUL-LUX”, со сроком исполнения – в течении 2-х месяцев, и которым на текущий момент был предоставлен Акт выполненных работ за период, начиная с сентября по ноябрь, на сумму согласно Договора: **1 197 324.44 лей.**

Мы нижеподписавшиеся, Л.К. Дерменжи, зам председателя р-на Тараклия; А.П.Ябанжи, нач. Упр. Строит. Коммун. Хозяйства и Дорог р-на Тараклия; М.В.Бакаржи, специалист УСКХиД района Тараклия; М.Уткин, руководитель стройки SRL «ORIZONTUL-LUX» **и провели:**

- проверку выполненных работ за сентябрь - ноябрь месяц 2023 г.; - проверку Актов выполненных работ (в т.ч. Акты на скрытые работы и ведение Журнала производства работ) на сумму - **1 197 324.44 лей**, с офертой основного Договора на соответствие характеристики работ, их качества, стоимости и объемов работ, по которым констатируем выполнение, а/дорожных работ:

**1. «Дорожное покрытие»:** На участке объездной, а/дороги L 642 - L 646 (съезд на пересечении ул. Заводская в г. Тараклия), L = 5.0 км при b = 9.0 m и выполнены работы:

- разборка каменных или бетонных бордюров различного размера - 150 м/п;
- погрузка фронтальным погрузчиком 0.5-0.99 м<sup>3</sup>, на погрузочное расстояние в автомобиль, 10-20 м, бордюров - 8.0 м<sup>3</sup>;
- транспортировка автосамосвалами-10 тн, на расстояние 5 км - 210.0 тн;
- розлив битума по основанию перед устройством, а/б покрытия - 0.867 тн
- разработка слоя основания или изменение профиля из щебня (1350.0 м/п x 0.12), механической укладкой - 162.00 м<sup>3</sup>;
- устройство, а/б покрытия с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщ. = 6.0 см, механизировано - 1733.750 м<sup>2</sup>;
- установка дорожных бордюров для тротуаров, бетонные заводские БР 100.24.25, по бетонному основанию С35/15 - 205.0 м/п

**2. «Дорожное покрытие»:** На участке, а/дороги L 651 (в с. Салчия), L = 120.0 м при b = 6.0 m, выполнены работы:

- разработка слоя основания или изменение профиля из щебня, механической укладкой - 10.00 м<sup>3</sup>;
- розлив битума по основанию перед устройством, а/б покрытия - 0.48 тн;
- устройство, а/б покрытия с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщ. = 5.0 см, к=2, механизировано - 720.00 м<sup>2</sup>;

**предлагаем:** принять выполненные строительные, автодорожные работы согласно вышеназванного Договора, из общей суммы: **1 197 324.44 лей**, **финансирования на 2023 год и оплатить** подрядчику S.A. „ORIZONTUL-LUX” S.R.L., **в сумме: 632 715.00 лей** согласно Акту выполненных работ. Соответственно из общей суммы, остаток суммы: 567 285.00 лей, является переходящим для финансирования в 2024 году.

Л.К.Дерменжи, зам. председателя р-на Тараклия,

А.П.Ябанжи, нач.Упр.Строит.Коммун.Хозяйства и Дорог р-на Тараклия

М.В. Бакаржи, специалист УСКХиД

Получил:

(дата, подпись)

М.Уткин, руководитель стройки S.R.L. „ORIZONTUL-LUX”