

Obiectul Lucrari de reparatii cofetarie  
si reconstrucției funcț. medicale

Formular Cod C-2-001

Adresa Str. Jandru

### PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 03

Data 05.12.2022

1. Obiect Lucrari de reparatii si reconstrucție

Lot \_\_\_\_\_

Punct de lucru Acoperis fabricaș amplier

2. Investitor (beneficiar) Primăria C. Godește

Responsabil tehnic atestat Rotmește Nicolae

certificatul nr. RT 0184

3. Executant (anteprenor) SC GROUPE SRL

Diriginte de șantier atestat \_\_\_\_\_

certificatul nr. \_\_\_\_\_

4. Proiectant BPPS Cernușca

5. Faza de lucrări supusă verificării Acoperis, fabricaș amplier

cu solutii antifoc si antifuz

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă) \_\_\_\_\_

Ap 1-4, A-C cota +3.00

7. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. \_\_\_\_\_ planșele nr. \_\_\_\_\_

sau dispozițiilor de șantier nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale \_\_\_\_\_

Solutii antifoc si antifuz ANDI

9. Abateri de la proiect noua foaie

10. Data: începere 05.12.2022 finalizare 05.12.2021

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) \_\_\_\_\_

Se permite

Executant \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier atestat \_\_\_\_\_

Investitor: \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic atestat \_\_\_\_\_

Proiectant \_\_\_\_\_



Obiectul Lucrări de reparatii cofetarie  
si reconstrucție fațadă medie  
 Adresa S. Bucuresti

## PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 08Data 28.11.20221. Obiect Acoperis

Lot \_\_\_\_\_

Punct de lucru centru nou2. Investitor (beneficiar) Primăria C. BufteaResponsabil tehnic atestat Rosmunda Nicolaecertificatul nr. PT 01843. Executant (anteprenor) SC GROUPS SR

Diriginta de șantier atestat \_\_\_\_\_

certificatul nr. \_\_\_\_\_

4. Proiectant BPPS Comelia5. Faza de lucrări supusă verificării centru nou

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă) \_\_\_\_\_

Ap 1-2, A-C cota + 3.007. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. \_\_\_\_\_ planșele nr. \_\_\_\_\_  
sau dispozițiilor de șantier nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale \_\_\_\_\_

beton B 209. Abateri de la proiect nu sunt10. Data: începere 28.11.2022finalizare 28.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) \_\_\_\_\_

Se permite

Executant \_\_\_\_\_

Investitor: \_\_\_\_\_

Proiectant \_\_\_\_\_

Diriginta de șantier atestat \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic atestat \_\_\_\_\_





Obiectul Lucrouri de reparatii cofetel  
si reconstrucii

Formular Cod C-2-001

Adresa si Fierovca

PROCES-VERBAL

de verificare a calitatii lucrurilor ce devin ascunse

Nr. 08

Data 28.11.2022

1. Obiect Lucrouri de reparatii cofetel  
si reconstrucii

Lot \_\_\_\_\_

Punct de lucru Centura

2. Investitor (beneficiar) Primaria o. Ispodish

Responsabil tehnic atestat Rosmarita Niculescu  
certificatul nr. RT 0184

3. Executant (anteprenor) JRE GROUP S SRL

Diriginte de santier atestat \_\_\_\_\_  
certificatul nr. \_\_\_\_\_

4. Proiectant BPPS o2 Ornestu

5. Faza de lucrari supusa verificarii centura

6. Elementele de identificare (sector, portiune, cota, axa) \_\_\_\_\_  
1-4 cota +3.00

7. Verificarile sau facut pe baza prevederilor din proiectul nr. \_\_\_\_\_ plansele nr. \_\_\_\_\_  
sau dispozitiilor de santier nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

8. La executia lucrurilor au fost utilizate urmatoarele materiale \_\_\_\_\_  
Principala Ade Ø10 Ø6 Al

9. Abateri de la proiect nu au fose

10. Data: incepere 28.11.2022 finalizare 28.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv daca se permite acoperirea lucrurilor ascunse) \_\_\_\_\_  
se permite

Executant \_\_\_\_\_

Investitor: \_\_\_\_\_

Proiectant \_\_\_\_\_

Diriginte de santier atestat \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic atestat \_\_\_\_\_



Obiectul Lucrari de reparati  
capetole si reconstructi  
Adresa S. Gurevca

Formular Cod C-2-001

PROCES-VERBAL

de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse

Nr. 06

Data 25.11.2022

1. Obiect Lucrari de reparatii si  
reconstructie. SMF Gurevca

Lot Centura monolit cota +3.00

Punct de lucru Centura monolit cota +3.00

2. Investitor (beneficiar) Primaria c. Gurevca

Responsabil tehnic atestat Potmeuta Nicolai  
certificatul nr. AT 0184

3. Executant (anteprenor) SRL GROUP S SRL

Diriginte de santier atestat \_\_\_\_\_  
certificatul nr. \_\_\_\_\_

4. Proiectant BPPS Comisuc

5. Faza de lucrari supusa verificarii centura monolit

6. Elementele de identificare (sector, portiune, cota, axa) \_\_\_\_\_  
Ax 1-4, P-C cota +3.00

7. Verificarile sau facut pe baza prevederilor din proiectul nr. \_\_\_\_\_ plansele nr. \_\_\_\_\_  
sau dispozitiilor de santier nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

8. La executia lucrarilor au fost utilizate urmatoarele materiale \_\_\_\_\_  
Beton B20

9. Abateri de la proiect n'a fost

10. Data: incepere \_\_\_\_\_ finalizare \_\_\_\_\_

11. Concluzii: (inclusiv daca se permite acoperirea lucrarilor ascunse) \_\_\_\_\_

Executant \_\_\_\_\_

Investitor: \_\_\_\_\_

Proiectant \_\_\_\_\_

Diriginte de santier atestat \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic atestat \_\_\_\_\_





Obiectul Lucrări de reparare cofre  
și reconstrucții ONT S. Focșerco  
Adresa S. Focșerco

## PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 05Data 24.11.20221. Obiect Lucrări de reparare  
și reconstrucțieLot Centura monolit este 43,00Punct de lucru Centura2. Investitor (beneficiar) Primăria C. FocșercoResponsabil tehnic atestat Kotmeida Nicolacertificatul nr. RT 01843. Executant (anteprenor) SRL GROUPE S SRL

Diriginte de șantier atestat

certificatul nr.

4. Proiectant BPA S Consiliu5. Faza de lucrări supusă verificării centura monolit  
este 43,00

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă)

Ax A-C, 1-4, este 43,007. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. \_\_\_\_\_ planșele nr. \_\_\_\_\_  
sau dispozițiilor de șantier nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale

Amatori K&I 816, A1 8169. Abateri de la proiect nou folie10. Data: începere 24.11.2022 finalizare 24.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse)

Se permite

Executant \_\_\_\_\_

Investitor: \_\_\_\_\_

Proiectant \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier atestat \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic atestat \_\_\_\_\_



Obiectul Lucrari de  
reparatii capitale si reconstructiv  
Adresa S. Jurevsca

Formular Cod C-2-001

PROCES-VERBAL

de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse

Nr. 04

Data 22.11.2022

1. Obiect OMF S. Jurevsca

Lot \_\_\_\_\_

Punct de lucru Pereți la anexa

2. Investitor (beneficiar) Asimonia c. Gradiste

Responsabil tehnic atestat Romentea Nicolae

certificatul nr. 0184

3. Executant (anteprenor) IC GROUP S SRL

Diriginte de șantier atestat \_\_\_\_\_

certificatul nr. \_\_\_\_\_

4. Proiectant BPT Comishe

5. Faza de lucrări supusă verificării pereți din BCA anexa

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă) A 3-3 - cota - 0.10

7. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. \_\_\_\_\_ planșele nr. \_\_\_\_\_  
sau dispozițiilor de șantier nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale \_\_\_\_\_

blocau BCA 30

9. Abateri de la proiect nu au fost

10. Data: începere 22.11.2022 finalizare 22.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) \_\_\_\_\_

Se permite


Executant \_\_\_\_\_

Investitor: \_\_\_\_\_

Proiectant \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier atestat \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic atestat \_\_\_\_\_





Obiectul Lucrări de reparație  
capitole și reconstrucție pm & Gruverce  
Adresa S. Gruverce

Formular Cod C-2-001

PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 03

Data 21.11.2022

1. Obiect Lucrări de reparație capitole

Lot \_\_\_\_\_

Punct de lucru Sanctuar

2. Investitor (beneficiar) Primăria S. Gruverce

Responsabil tehnic atestat Dorința Nicolescu

certificatul nr. 0089

3. Executant (anteprenor) SC GROUP S SRL

Diriginte de șantier atestat \_\_\_\_\_

certificatul nr. \_\_\_\_\_

4. Proiectant BPP Comisla

5. Faza de lucrări supusă verificării sanctuar

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă) Ap 1-9, A-C cota -620

7. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. \_\_\_\_\_ planșele nr. \_\_\_\_\_  
sau dispozițiilor de șantier nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale \_\_\_\_\_

beton B15

9. Abateri de la proiect 21.11.2022 nu au fost

10. Data: începere 20.11.2022 finalizare 21.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) \_\_\_\_\_

de semnat

Executant \_\_\_\_\_

Investitor: \_\_\_\_\_

Proiectant \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier atestat \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic atestat \_\_\_\_\_



Obiectul Lucrări de reparații  
capetale și reconstrucție OPI Juncușca  
Adresa s. Juncușca

Formular Cod C-2-001

PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 02

Data 18.11.2022

1. Obiect Lucrări de reparații  
la fundeții

Lot \_\_\_\_\_

Punct de lucru Fundeții

2. Investitor (beneficiar) Primăria c. Juncușca

Responsabil tehnic atestat Asmirela Nicolae

certificatul nr. 0187

3. Executant (anteprenor) SC GROUPE SRL

Diriginte de șantier atestat \_\_\_\_\_

certificatul nr. \_\_\_\_\_

4. Proiectant BPT Cimșel

5. Faza de lucrări supusă verificării Lucrări

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă) AP 1-4, A-c

Amplasare la fundeții cota -1.20

7. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. \_\_\_\_\_ planșele nr. \_\_\_\_\_  
sau dispozițiilor de șantier nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale \_\_\_\_\_

Armatura A10 Ø16, A1 Ø6

9. Abateri de la proiect Nou fosa

10. Data: începere 18.11.2022 finalizare 18.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) \_\_\_\_\_

se permite

Executant \_\_\_\_\_

Investitor: \_\_\_\_\_

Proiectant \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier atestat \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic atestat \_\_\_\_\_





Obiectul Execuție de reparabil capital  
și reconstrucția OMT Gurevo  
Adresa s. Gurevo

Formular Cod C-2-001

PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 01

Data 17.11.2022

1. Obiect reparabil capital

Lot \_\_\_\_\_

Punct de lucru fundatii

2. Investitor (beneficiar) Primăria s. Gurevo

Responsabil tehnic atestat Asanuta Nicolae

certificatul nr. PT 0184

3. Executant (anteprenor) SC GROUP S SRL

Diriginte de șantier atestat \_\_\_\_\_

certificatul nr. \_\_\_\_\_

4. Proiectant BPA or Cernica

5. Faza de lucrări supusă verificării fundatii

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă) Ap 1-4, A-C  
colo -120

7. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. \_\_\_\_\_ planșele nr. \_\_\_\_\_  
sau dispozițiilor de șantier nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale Beton B 25

9. Abateri de la proiect nou fost

10. Data: începere 17.11.2022 finalizare 17.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) \_\_\_\_\_

se permite


Executant \_\_\_\_\_















Investitor: \_\_\_\_\_

Proiectant \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier atestat \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic atestat \_\_\_\_\_



Numele brigadirului și componența brigăzii	Numele, prenumele dirigintei de șantier atestat	Semnătura organelor de control și responsabilului tehnic atestat
4	5	6
6 muncitori		 <i>Reședința Nr. 1</i> <i>RT 0251</i>
6 muncitori		 <i>Reședința Nr. 1</i> <i>RT 0251</i>
6 muncitori		 <i>Reședința Nr. 1</i> <i>RT 0251</i>
6 muncitori		 <i>Reședința Nr. 1</i> <i>RT 0251</i>
6 muncitori		 <i>Reședința Nr. 1</i> <i>RT 0251</i>
6 muncitori		 <i>Reședința Nr. 1</i> <i>RT 0251</i>
6 muncitori		 <i>Reședința Nr. 1</i> <i>RT 0251</i>



Data	Condițiile meteorologice	Denumirea lucrărilor materialelor utilizate cu indicarea locului și volumului executat
1	2	3
09.12.2022	+15°	S'o ferobrat lucrurile la executarea acoperirii.
		Lucrurile au fost executate conform proiectului
12.12.2022	+16°C	Executarea lucrurilor
13.12.2022	+15°C	Tratamentele în apă fierdă la astuciale. Lucrurile au fost executate conform proiectului
19.12.2022	+15°	Stăruire înfundată cu console din beton și zăbrele 33 m <sup>2</sup>
15.12.2022	+14°	Furcărea conectivilor metalici la acoperiri, operații de zăbrele, entore, caime
16.12.2022	+15°	Executarea peretelui șaptei normale de perimetru șm <sup>2</sup> șfrit de fundatură din beton 4,8
17.12.2022	+14°C	Turnarea betonului B15 la șeu lucrurile au fost executate conform proiectului Obiectiv m <sup>3</sup> 4,8
19.12.2022	+16°C	Lucrurile de zăbrele la amenajarea factorului. Lucrurile au fost executate conform desenului A6



Numele brigadirului  
și componența brigăzii

Numele, prenumele  
dirigintei de șantier atestat

Semnătura organelor de  
control și responsabilului  
tehnic atestat

4

5

6

6 muncatori



Resm Nicolae  
RT 0184

6 lucratori



Resm Nicolae  
RT 0184

6 muncatori



Resm Nicolae  
RT 0184

6 muncatori



Resm Nicolae  
RT 0184

6 muncatori



Resm Nicolae  
RT 0184

6 muncatori



Resm Nicolae  
RT 0184

6 muncatori



Resm Nicolae  
RT 0184

6 muncatori



Resm Nicolae  
RT 0184

6 muncatori













Resm Nicolae  
RT 0184



Data	Condițiile meteorologice	Denumirea lucrărilor materialelor utilizate cu indicarea locului și volumului executat
1	2	3
11.2022	+16°C	Betonarea centurii B20 Lucrările au fost executate conform 1/3
11.2022	+15°C	Proiectul Obiectiv nr. 2
11.2022	+15°C	Execuția cofrajelor din osinoase la centura monolit cota +3.00 Lucrările au fost executate conform proiectului
11.2022	+15°C	Execuția cofrajelor din osinoase Instalarea armăturii tip Ø16 Betonarea construcției B20 2.8 m <sup>3</sup>
11.2022	+14°C	Montarea fascelor curbate de beton
11.2022	+15°C	Montarea Execuția cofrajelor din osinoase la centura monolit cota +3.00 Lucrările au fost executate conform proiectelor Obiectiv nr. 2 B20 m <sup>2</sup> 17.5
12.2022	+16°C	Instalarea corozilor din armatură Ø16. Lucrările au fost executate conform proiectelor
12.2022	+16°C	Betonarea centurii monolit B20 3.2 m <sup>3</sup>
12.2022	+15°C	Instalarea scurtoarelor din lemn de osinoase 150x50 pentru acoperire Lucrările au fost executate conform proiectelor Obiectiv nr. 2
12.2022	+18°C	Prelucrarea lemnului cu soluție anticifru și anticăptă. Lucrările au fost executate conform normelor
12.2022	+16°C	Execuția ostivelor din lemn de osinoase de scurtoare de lemn. Lucrările au fost executate conform desenului tehnic m <sup>2</sup> 163
12.2022	+15°C	Sfârșit planșelor din țesătură de sticlă
12.2022	+16°C	Lucrări din fier din țesătură amplasate top fundație Lucrările au fost executate conform proiectelor



Numele brigadirului și componența brigăzii	Numele, prenumele dirigintei de șantier atestat	Semnătura organelor de control și responsabilului tehnic atestat
4	5	6
6 muncitori		Roșu Nicolae Nicolae 018 
6 muncitori		Roșu Nicolae Nicolae 018 
6 lucrători		Roșu Nicolae Nicolae 018 
6 muncitori		Roșu Nicolae Nicolae 018 
6 muncitori		Roșu Nicolae Nicolae 018 
6 muncitori		Roșu Nicolae Nicolae 018 
6 muncitori		Roșu Nicolae Nicolae 018 
6 muncitori		Roșu Nicolae Nicolae 018 
6 lucrători		Roșu Nicolae Nicolae 018 



Data	Condițiile meteorologice	Denumirea lucrărilor materialelor utilizate cu indicarea locului și volumului executat
1	2	3
15.11.2022 +16°C	16°C	Lucrări de demolare la acoperșul existent, demolare ardesei, a stavelor structurale de rezistență
16.11.2022 +18°C	18°C	Fundatii Sofatare manuale de fierărie la adâncime peste nivel la fundatii pentru stâlpi de sprijin. Lucrările au fost executate conform proiectului. m <sup>3</sup> 4,0
17.11.2022 +16°C	16°C	Turnarea betonului la fundatii cota -1.20 Av 1-4, A-C. Lucrările au fost executate conform proiectului 1.35 m <sup>3</sup>
18.11.2022 +15°C	15°C	Execuția cofrajelor din panouri din cartonaj pentru fundatii. Lucrările au fost executate conform proiectului. Obiecte ms. Av 3-3, A-A - C-C cota -1.20
19.11.2022 +15°C	15°C	Instalarea corozilor din armatură Av Ø16 și fi Ø6 la fundatii Av 3-3, A-A, C-C cota -1.20. Lucrările au fost executate conform proiectului
20.11.2022 +18°C	18°C	Turnarea betonului în fundatii conform lucrărilor au fost executate conform proiectului și executat beton. Av 3-3, A-A, C-C cota -1.20
21.11.2022 +15°C	15°C	Fierărie din blocuri BCA pe 0,3 pe pat de mortar ciment m 50. Lucrările au fost executate conform proiectului. Obiecte ms
23.11.2022 +16°C	16°C	Execuția cofrajelor din cartonaj pentru centura monolit cota +2,00
24.11.2022 +17°C	17°C	Instalarea corozilor din armatură Av Ø16 la centura monolit. Lucrările au fost executate conform proiectului











4. Proiectantul lucrării:

a) denumirea și sediul sau adresa unității-proiectant general și a unităților subproiectante

BAP Cimsu

b) numele și prenumele șefului de proiect

Bancov Stepan

c) numele și prenumele proiectantului de specialitate, denumirea și sediul unităților de care aparțin

Prosteo Petru

5. Verificatorul (sau verificatorul de proiecte atestat), (numele, prenumele, nr. certificatului de atestare)

6. Executantul construcției:

a) denumirea și sediul sau adresa unității executante (antreprenor general) și, dacă este cazul, a unităților executante pentru instalațiile aferente construcțiilor

b) numele și prenumele dirigintelui de șantier atestat

c) numele și prenumele conducătorului direct al lucrărilor (șeful punctului de lucru al obiectivului)

7. Modificări intervenite în datele de la pct.1-6 (data modificării și modificarea)

8. Experții tehnici atestați care au verificat calitatea și comportarea construcției (numele, prenumele, nr. certificatului de testare)

9. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor (numele și prenumele membrilor ei, unitatea în care muncesc)

10. Comisia de recepție finală (numele și prenumele membrilor ei și unitatea fiecăruia de muncă)

11. Data începerii execuției

12. Data aprobării recepției la terminarea lucrărilor

13. Data aprobării recepției finale

14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcției

15. Alte date



**CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI  
CENTRALIZATORUL**  
pieselor cuprinse în Cartea tehnică a construcției

- 1) Fișa de date sintetice;
- 2) Capitolul A\*): documentația privind proiectarea;
- 3) Capitolul B\*): documentația privind execuția;
- 4) Capitolul C\*): documentația privind recepția;
- 5) Capitolul D\*): documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp;

6) Jurnalul evenimentelor.

Capitolul A\*): documentația privind proiectarea

*BPP or. Cîmîșlia*

Capitolul B\*): documentația privind execuția

Capitolul C\*): documentația privind recepția

Capitolul D\*): documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp

\* Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentației de bază și copiii borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

**FIȘA DE DATE SINTETICE**

1. Obiectul de construcție (denumire, localizare) *efeciori de aporolce  
cofolo și reconstrucție la parcul medical  
s. Turveco, l. Cîmîșlia*

2. Investitorul (denumirea și sediul unității) *Primăria c. Turdosta  
ONDR*

3. Reprezentanții investitorului cu sarcini de verificare a calității construcției (numele, prenumele, funcția, atribuția) *Paronele Nicolae RT 0184*



# CARTEA TEHNICĂ

## CAPITOLUL "B"

*Documentația tehnică privind execuția construcției*

*șurării de aparatură ca pitole și*  
*reconstrucție funcțional medical S. Focșeni*  
*și Cerniceni*

(adresa obiectului)

*S. Focșeni*

(localitatea, anul)