

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatia capitala a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pina la str. Lesecico) / etapa a II-a,
carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pina la str. Lesecico)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	anul 2020											
		luni											
		1			2			3			4		
1	Restabilirea traseului	■			■					■			
2	Lucrari de terasament	■								■	■	■	
3	Sistemul rutier				■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Demolarea bordurei	■											
5	Demolarea trotuarului	■	■										
6	Montarea bordurei				■	■	■						
7	Montarea bordurei in jurul copacilor											■	
8	Constructia trotuarului	■	■	■	■	■	■						
9	Drumuri laterale								■	■	■	■	
10	Parcaje						■	■	■	■	■	■	
11	Ajustarea capacelor la fintini											■	
12	Ajustarea si consolidarea fintinii de retele de termoficare											■	
13	Fintini de captare ДКСЛ-7 si 8 diam.1.5m						■	■					
14	Fintini de captare ДКСУ 1 diam.2m							■	■				
15	Fintini de captare ДКСУ 2-13 diam.2m							■	■	■			
16	Fintini de captare cu gratar							■	■				
17	Demolare fintini cu gratar							■	■				
18	Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratar							■	■	■			
19	Ajustarea si consolidarea rigolelor cu gratar							■	■				
20	Demolare statiei existente											■	
21	Constructia statiilor de asteptare											■	
22	Montarea statiei de asteptare PC07+60											■	
23	Montarea statiei de asteptare PC10+40												■
24	Parapet de protectie tip "Cruce"											■	■
25	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere											■	■

Semnat: _____

Nume: Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL