

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația blocurilor sanitare la I. P. Liceul Teoretic "M. Sadoveanu", or. Călărași, str. 31 August 1989 nr. 13 "

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Zile			
		TOTAL: 80 zile			
1.	DEMONTARI	5			
2.	1. Lucrari de schimbare a timplariei 2. Lucrari de tencuire la pereți 2. Executarea tavanelor 3. Reparatia pardoselilor 4. Reparatia copertinei 4. Executatrea lucrarilor de incalzire și de electrificare , ventilare, apa, canalizare	5	10	8	10 2 10
3.	1. Finisarea lucrarilor de tencuire la pereți 2. Finisarea executarea tavanelor 3. Finisarea pardoselilor 4. Finisarea lucrarilor de incalzire și de electrificare ventilare, apa, canalizare	10	5	10	5

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP