

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lot 2. **Lucrări de reparație la edificiul SIS din str. Petricani 86**, Lucrari pe Interior

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020								
		Zile								
1.	Demolari, Demontari, Desfaceri	5								
2.	Instalare perete PGC și tencuieli pe baza de ciment		7							
3.	Instalare uși și construcții din PVC			3						
4.	Zugraveală în birouri				30					
5.	Instalare tavan Armstrong și balustradă					5				

**Total: 50 zile**Lot 2. **Lucrări de reparație la edificiul SIS din str. Petricani 86**, Lucrari pe Exterior

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020								
		Zile								
1.	Demolari, Demontari, Desfaceri	7								
2.	Turnare beton		6							
3.	Realizarea construcțiilor metalice și vopsirea acestora			20						
4.	Instalarea invelitorilor din țiglă metalică și membrane bituminoase				9					
5.	Instalarea jgheaburilor și burlanelor					3				
6.	Termoizolarea pereților și aplicarea Tincului						7			
7.	Realizarea pereului și instalarea rigolelor							18		

**Total: 70 zile**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL