

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Activitatea 1.5 - Curățarea bazinelor acvatice, construirea și consolidarea digurilor, consolidarea albiei canalelor de scurgere a apelor pluviale în satul Condița, municipiul Chișinău în cadrul proiectului „ INTEGRATED RESPONSE IN DISASTER RISK PREVENTION”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg România-Republica Moldova 2021-2027, Cod ROMD00569

Notă: I și II reprezintă câte 2 săptămâni din fiecare lună; repartizarea corespunde graficului calendaristic din proiect.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1									
		Luna									
		1		2		3		4		5	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1.	Pregătirea terenului 12 zile / 2 săptămâni / 0,50 luni										
2.	Lacul de sus, lacul de jos Durata obiectului: 108 zile / 18 săptămâni / 4,50 luni Categorია de lucrări: lucrări de demolare și montare 84 zile / 14 săptămâni / 3,50 luni					6 oameni					
3.	Lacul de sus, lacul de jos Categorია de lucrări: finisare 24 zile / 4 săptămâni / 1,00 lună									3 oameni	
4.	Amenajarea teritoriului 12 zile / 2 săptămâni / 0,50 luni										2 oameni
Durata totală de executare a lucrărilor de construcții		120 zile / 20 săptămâni / 5,00 luni									

Semnat:

Nume: Golban Teodor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Golban-Trade SRL