

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de amenajare (pavarea curții din spatele Instituției) la LT Traian, mun.Chişinău**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luna			
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie
1.	Organizare șantier + decapare strat asfaltic			Săptămîna 3	
2.	Săpături mecanizate + transport pământ			Săptămîna 3	
3.	Nivelare teren + început strat piatră spartă			Săptămîna 4	
4.	Finalizare strat piatră spartă + strat nisip			Săptămîna 4	
	Montare borduri beton				Săptămîna 1
5.	Execuție pavaj (prima etapă)				Săptămîna 2 Săptămîna 3
6.	Finalizare pavaj + curățenie + recepție				Săptămîna 4

\*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini în decurs de maxim 45 zile după semnarea și înregistrarea la Trezoreria de Stat a contractului de antrepriză!

Data: 26.03.2026

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”