

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a spațiilor alocate pentru instalarea Computerului Tomograf cu replanificarea încăperilor O3 la Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022									
		Zile									
1	Demolari, Demontari, Desfaceri, Curatire	5									
2	Lucrari de betonare, zidire și consolidare		5								
3	Primul ciclu la retele electrice, apa-canalizare, ventilare și condiționare			7							
4	Realizarea protecției radiologice cu PGC și mortar baritat				7						
5	Instalare constructii din PVC și uși					3					
6	Instalare Gresie, Zugraveli, Aplicarea linoleumului medical						8				
7	Instalare tavane suspendate							2			
8	Instalare ciclu 2 electricitate, sanitare, ventilare și conditionare								5		
9	Ordine și remedierea eventualelor observatii									3	

Total: 45 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL