

Graficul de execuție
(model planificat în dependență de finanțare)
a lucrărilor și actele permisibile la începere a lucrărilor din cadrul proiectului:
Lucrări de construcție a rețelei de apă și canalizare în sectorul „Заялпужие” or.Comrat

Nr. 1	Denumirea activității	Anul 2022					Recepția
		1 lună	1 lună	1 lună	1 lună	1 lună	1 lună
1	Rețele exterioare de apă	+	+	+			
2	Rețele exterioare de canalizare	+	+	+	+	+	+
3	Lucrări la conectările de apă				+	+	+
4	Testări						+

Notă: 1. Lucrările se vor efectua în conformitatea cu efectuarea proceselor verbale de lucrări și efectuarea plăților;
2. Lucrările se vor efectua în termen de 129 zile lucrătoare;
3. Lucrările vor fi efectuate de 2 echipe concomitent.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL